

Nr. 58 / 09.02.2021

Către,

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

În atenția domnului Primar

Referitor la: răspuns la adresa primăriei Covasna cu nr. 245 din 14.01.2021

Subiect: transmitere raport de activitate al A.D.I. AQUACOV

Stimate domnule Primar,

Având în vedere adresa dvs. cu nr. 245 din 14.01.2021, vă transmitem anexat raportul de activitate al A.D.I. AQUACOV pentru anul 2020.

Cu stimă,

Director Executiv,

Fazakas Andras – Levente



Red. ing. B.A.

RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUACOV”
PENTRU ANUL 2020

1. Situația Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) „AQUACOV”, respectiv situația operării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare a membrilor asociației la sfârșitul anului 2020

1.1 Activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Statutului, asociația fiind o interfață între autoritățile locale membre și Operatorul Regional - Gospodărie Comunală S.A.

La fel ca în anul precedent, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov” în 2020 a funcționat cu un număr de 34 de membri, după cum urmează: Județul Covasna reprezentat prin Consiliul Județean Covasna, municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, orașele Covasna, Baraolt și Întorsura Buzăului, și 28 de comune: Aita Mare, Arcuș, Barcani, Bățani, Bodoc, Brateș, Brăduț, Catalina, Chichiș, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Ilienii, Malnaș, Mereni, Moacșa, Ojdula, Ozun, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crișului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiș, Zăbala și Vama Buzăului - jud. Brașov.

În perioada 2018-2020 alte 9 comune din județul Covasna au adoptat hotărâri de consiliu local pentru aderarea la A.D.I. „AQUACOV” (Belin, Bixad, Boroșneu Mare, Cernat, Comandău, Estelnic, Lemnia, Micfalău și Poian). Aderarea acestor 9 comune a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 17 din 2020. Urmează ca actele actualizate ale Asociației (Act Constitutiv și Statut) să fie înregistrate la Judecătoria Sfântu Gheorghe.

1.2 Situația operării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la sfârșitul anului 2019 este prezentată în tabelele următoare (care reprezintă Anexele 1 A și 1 B actualizate la Contractul de Delegare a Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare):

ANEXA 1 (A) – LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII – DISPOZIȚII SPECIALE – PARTEA COMUNĂ

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială (U.A.T.)	Populația U.A.T. după domiciliu la 1 ianuarie 2018	Localități aparținătoare U.A.T.	Sistemul de alimentare cu apă la care este conectată localitatea	Stația de tratare (S.T.) sau instalația de tratare (I.T.) în care este filtrată/ tratată apa transportată și distribuită la localități	Localități în care operează Gospodărie Comunală S.A. la 31.12.2020
1.	Mun. Sf. Gheorghe	64.428	Sf. Gheorghe Chilieni Coșeni	Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe	S.T. Sf. Gheorghe	Sf. Gheorghe Chilieni Coșeni
2.	Mun. Tg. Secuiesc	19.995	Tg. Secuiesc Tinoasa Săsăuși Lunga	Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc	S.T. Tg. Secuiesc	Tg. Secuiesc Tinoasa Săsăuși Lunga
3.	Orașul Covasna	11.154	Covasna Chiuruș	Covasna Covasna	S.T. Covasna	Covasna Chiuruș
4.	Orașul Înt. Buzăului	9.326	Înt. Buzăului Brădet Floroaia Scrădoasa	Întorsura Buzăului Întorsura Buzăului Întorsura Buzăului -	S.T. Înt. Buzăului	Înt. Buzăului Brădet Floroaia
5.	Comuna Bodoc	2.592	Bodoc Olteni Zălan	Bodoc Zălan-Olteni Zălan-Olteni	I.T. Bodoc I.T. Zălan I.T. Zălan	Bodoc Olteni Zălan
6.	Comuna Ghidfalău	2.657	Ghidfalău Angheluș Fotoș Zoltan	Ghidfalău Ghidfalău Ghidfalău Ghidfalău	I.T. Ghidfalău	Ghidfalău Angheluș Fotoș Zoltan
7.	Comuna Ozun	4.687	Ozun Sântionlunca Bicfalău Lisnău Lisnău Vale Lunca Ozunului Măgheruș	Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe - - - - -	S.T. Sf. Gheorghe	Ozun Sântionlunca
8.	Comuna Catalina	3.358	Catalina Hătuica Mărtineni Mărcușa Imeni	Catalina Catalina Catalina Catalina -	I.T. Catalina	Catalina Hătuica Mărtineni Mărcușa
9.	Comuna Ilieni	2.032	Ilieni Sâncrai Dobolii de Jos	Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe	S.T. Sf. Gheorghe	Ilieni Sâncrai Dobolii de Jos
10.	Comuna Sanzieni	4.690	Sanzieni Cașinu Mic Petriceni Valea Seacă	Tg. Secuiesc - - -	S.T. Tg. Secuiesc	Sanzieni
11.	Comuna Barcani	3.989	Barcani Lădăuți Sărămaș	Întorsura Buzăului - -	S.T. Înt. Buzăului Buzăului	Barcani
12.	Comuna Sita Buzăului	4.861	Sita Buzăului Crasna Merișor Zăbrătau	Întorsura Buzăului - -	S.T. Înt. Buzăului	Sita Buzăului

				-		
13.	Comuna Arcus	1.635	Arcuș	Sf. Gheorghe	S.T. Sf. Gheorghe	Arcuș
14.	Comuna Brateș	1.446	Brateș Telechia Pachia	Covasna Covasna Covasna	S.T. Covasna	Brateș Telechia Pachia
15.	Comuna Ghelinta	5.191	Ghelința Harale	Ghelinta -	I.T. Ghelinta	Ghelința
16.	Comuna Valea Crisului	2.452	Valea Crisului Calnic	Valea Crisului	I.T. Valea Crisului	Valea Crisului Calnic

*Sursă: Institutul Național de Statistică

ANEXA 1 (B) – LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII – DISPOZIȚII SPECIALE – PARTEA COMUNĂ

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE CANALIZARE

Nr. c	Unitatea administrativ teritorială (U.A.T.)	Populația U.A.T. după domiciliu la 1 ianuarie 2018*	Localități aparținătoare U.A.T.	Sistemul de apă uzată la care este conectată localitatea	Stația de epurare (S.E.) în care este tratată apa uzată colectată din localitățile conectate	Localități în care operează Gospodărie Comunală S.A. la 31.12.2020
1.	Mun. Sf. Gheorghe	64.428	Sf. Gheorghe Chilieni Coșeni	Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe	S.E. Sf. Gheorghe	Sf. Gheorghe Chilieni Coșeni
2.	Mun. Tg. Secuiesc	19.995	Tg. Secuiesc Tinoasa Săsăuși Lunga	Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc	S.E. Tg. Secuiesc	Tg. Secuiesc Tinoasa Săsăuși Lunga
3.	Orașul Covasna	11.154	Covasna Chiuruș	Covasna -	S.E. Covasna	Covasna
4.	Orașul Înt. Buzăului	9.326	Înt. Buzăului Brădet Floroaia Scrădoasa	Întorsura Buzăului Întorsura Buzăului Întorsura Buzăului -	S.E. Înt. Buzăului	Înt. Buzăului Brădet Floroaia
5.	Comuna Bodoc	2.592	Bodoc Olteni Zălan	Bodoc - -	S.E. Bodoc	Bodoc
6.	Comuna Brates	1.446	Brates Telechia Pachia	Brates Telechia Pachia	S.E. Brates S.E. Telechia S.E. Pachia	Brates Telechia Pachia
7.	Comuna Ghidfalău	2.657	Ghidfalău Angheluș Fotoș Zoltan	Ghidfalău - Ghidfalău Ghidfalău	S.E. Ghidfalău	Ghidfalău Fotoș Zoltan
8.	Comuna Ozun	4.687	Ozun Sântionlunca Bicfalău Lisnău Lisnău Vale Lunca Ozunului Măgheruș	Ozun Sântionlunca Bicfalău Lisnău - - -	S.E. Ozun S.E. Sântionlunca S.E. Bicfalău S.E. Lisnău	Ozun Sântionlunca

9.	Comuna Sita Buzăului	4.861	Sita Buzăului Crasna Zăbrătău Merișor	Sita Buzăului Crasna Zăbrătău -	S.E. Sita Buzău S.E. Crasna S.E. Zăbrătău	Sita Buzăului
----	----------------------	-------	--	--	---	---------------

*Sursă: Institutul Național de Statistică

2. Situația preluării în operare de către Operatorul Regional a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în anul 2020

În ședința adunării generale a Asociației din luna ianuarie 2020 s-a stabilit ordinea de preluare în operare a unor noi sisteme de alimentare cu apă și/sau de canalizare pentru anul 2020.

Tabelul propus pentru preluare este următorul:

Unit. Adm. Teritorială	Localitatea	Sistemul propus pentru preluare	Centrul regional care se va ocupa cu procedura de preluare	Mențiuni
ZONA SFÂNTU GHEORGHE				
Ozun	Sântionlunca	Canalizare	Sf. Gheorghe	Condiționat
Chichiș	Chichiș	Apă	Sf. Gheorghe	
Malnaș	Malnaș Sat	Apă	Sf. Gheorghe	
Malnaș	Malnaș Sat	Canalizare	Sf. Gheorghe	Condiționat
Malnaș	Malnaș Băi	Apă	Sf. Gheorghe	Condiționat de efectuarea unor investiții necesare pentru buna funcționare a sistemului
Malnaș	Malnaș Băi	Canalizare	Sf. Gheorghe	Condiționat
Dobârlău	Dobârlău	Apă	Sf. Gheorghe	
ZONA TÂRGU SECUIESC				
Turia	Turia	Apă	Tg. Secuiesc	
Turia	Turia	Canalizare	Tg. Secuiesc	Condiționat
ZONA COVASNA				
Brateș	Brateș	Canalizare	Covasna	Condiționat
Brateș	Pachia	Canalizare	Covasna	Condiționat
Brateș	Telechia	Canalizare	Covasna	Condiționat
ZONA ÎNTORSURA BUZĂULUI				
Barcani	Barcani	Canalizare	Înt. Buzăului	Condiționat

Procedura de preluare s-a desfășurat greoi în cursul anului 2020, având în vedere pandemia

de coronavirus care a provocat carantină totală sau parțială, începând din luna martie. Totuși, s-a reușit finalizarea procedurii de preluare a sistemelor de apă potabilă sau apă uzată în 3 comune. Procedura de preluare a fost consimțită de părți prin semnarea procesului verbal de predare-primire între A.D.I. AQUACOV și Gospodărie Comunală S.A., respectiv prin semnarea câte unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor. La sistemul de canalizare menajeră a localității Barcani s-a făcut o preluare provizorie, prin semnarea unui contract de prestări servicii între primăria comunei și Gospodărie Comunală S.A. La activitățile de inventariere pentru preluare a participat și personalul tehnic al A.D.I. AQUACOV.

Stadiul de preluare și motivele întârzierilor în începerea procedurii de inventariere sunt prezentate în tabelul următor:

Unit. Adm. Teritorială	Localitatea	Sistemul propus pentru preluare	Stadiul procedurii de preluare sau motivul pentru care nu a început/nu s-a finalizat preluarea
Ozun	Sântionlunca	Canalizare	Finalizat
Chichiș	Chichiș	Apă	Finalizat
Malnaș	Malnaș Sat	Apă	Nu s-au finalizat investițiile solicitate pentru buna funcționare a sistemelor
	Malnaș Sat	Canalizare	
	Malnaș Băi	Apă	
	Malnaș Băi	Canalizare	
Dobârlău	Dobârlău	Apă	Întârzierile provocate de carantină în inventarierea sistemelor din Chichiș și Sântionlunca
Turia	Turia	Apă	Lipsa de personal al Operatorului Regional, având în vedere numărul mare de defecțiuni în sistemul de alimentare cu apă potabilă a mun. Târgu Secuiesc
	Turia	Canalizare	
Brateș	Brateș	Canalizare	Finalizat
	Pachia	Canalizare	Finalizat
	Telechia	Canalizare	Finalizat
Barcani	Barcani	Canalizare	Preluare provizorie

3. Activitățile desfășurate în cadrul A.D.I. „AQUACOV”

3.1 Activitățile desfășurate de aparatul tehnic al A.D.I. „AQUACOV

În anul 2020, activitatea personalului executiv al asociației a fost mai diversificată decât în anii precedenți, având în vedere că a crescut cu 2 persoane numărul de angajați. S-a angajat o persoană cu normă parțială pentru amplificarea activităților de relații cu publicul. Având în vedere multitudinea de probleme care s-au ivit începând din anul 2019 în rețeaua de apă potabilă a mun. Târgu Secuiesc, s-a angajat o persoană cu normă întreagă, cu domiciliul în Târgu Secuiesc, pentru monitorizarea acțiunilor de remediere efectuate de personalul operatorului și pentru consilierea între personalul primăriei și conducerea locală a operatorului.

În anul de referință (2020) asociația și-a desfășurat activitatea cu 6 angajați, după cum urmează:

- directorul executiv;
- un angajat la compartimentul economic, administrativ și achiziții – cu normă întreagă (8 ore/zi);
- un angajat la compartimentul monitorizare Contract de Delegare – cu normă parțială (4 ore/zi);
- un angajat la compartimentul relații publice/designer pagina web – cu normă parțială (2 ore/zi);
- 2 angajați la compartimentul tehnic – unul cu normă parțială (2 ore/zi) și unul cu normă întreagă (8 ore/zi).

În cursul anului 2020, directorul executiv al A.D.I. „AQUACOV”, dl. Fazakas András, a participat la majoritatea ședințelor Consiliului de administrație și Adunării Generale a Acționarilor convocate de Gospodărie Comunală S.A..

Directorul executiv al A.D.I. „AQUACOV”- dl. Fazakas Andras, a organizat lunar ședințe de discuții cu operatorul regional, în vederea monitorizării activității operatorului, respectiv a stadiului de preluare a sistemelor de apă și de canalizare.

Ca premieră în activitatea Asociației, personalul acesteia a reușit organizarea unei investiții regionale în zona Întorsura Buzăului, cu participarea Gospodărie Comunală S.A., și a primăriilor din Întorsura Buzăului, Barcani, Vama Buzăului și Sita Buzăului. În vederea descărcării apelor uzate colectate în prezent, și în viitor, din rețeaua orașului Întorsura Buzăului și a celorlalte 3 comune, în stația de epurare a orașului Întorsura Buzăului, a fost nevoie de o conductă de canalizare paralelă cu cea contruită prin POS Mediu pe strada Cocorii din orașul Întorsura Buzăului. În protocol au fost prevăzute următoarele responsabilități:

- primăria Întorsura Buzăului a permis executarea lucrărilor pe teritoriul orașului și a emis autorizația de construire;
- Gospodărie Comunală S.A. a întocmit proiectul tehnic și a executat lucrările;

- primăriile Barcani, Vama Buzăului și Sita Buzăului au asigurat finanțarea lucrărilor;
- personalul tehnic al A.D.I. AQUACOV a coordonat derularea activităților.

Probele de funcționare și punerea în funcțiune a conductei de refulare au avut loc în luna decembrie 2020.

În ambele semestre ale anului 2020, Operatorul regional a depus la A.D.I. „AQUACOV” informări și raportări privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, astfel:

- situații economico-financiare pentru orașele și satele aflate în operare;
- situația producției de apă și canal;
- situația restanțelor;
- declarația privind Fondul IID;
- stadiul de realizare a obiectivelor de investiții și a proiectelor finanțate prin POIM.

Aceste informări sunt analizate de personalul asociației, și o sinteză amănunțită se va concretiza în raportul de monitorizare al operatorului regional pe anul 2020.

Personalul tehnic al asociației a acordat, și acordă sprijin în continuare, operatorului regional în pregătirea masterplanului revizuit, studiului de fezabilitate și aplicației de finanțare pentru noul proiect major de extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în județul Covasna, finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM). Totodată, s-a acordat sprijin tehnic membrilor Asociației (în completare chestionare, întocmire documentație pentru obținerea autorizației de mediu, etc.) ori de câte ori s-a primit o solicitare din partea primăriilor.

3.2 Hotărârile Adunării Generale a A.D.I. „AQUACOV”

În anul 2020 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov” a organizat patru ședințe (din care 3 în sistem electronic) ale Adunării Generale a Asociației, în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 22 hotărâri privind activitatea Asociației și Operatorului. În cadrul acestor adunări generale au fost analizate/dezbătute/avizate/aprobate următoarele:

Hotărâri adoptate privind activitatea proprie:

- Hotărârea nr. 2/2020, privind aprobarea pentru anul 2020 a nivelului cotizației propuse membrilor A.D.I. AQUACOV și unităților administrativ teritoriale care au aprobat aderarea, sau urmează să aprobe aderarea la Asociație;
- Hotărârea nr. 3/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al A.D.I. AQUACOV pentru anul 2020;
- Hotărârea nr. 4/2020, privind aprobarea Raportului de activitate al A.D.I. AQUACOV pe anul 2019;
- Hotărârea nr. 6/2020, privind aprobarea bilanțului contabil și a rezultatelor financiare

ale A.D.I. AQUACOV pe anul 2019;

- Hotărârea nr. 11/2020, privind aprobarea modificării organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV;
- Hotărârea nr. 17/2020, privind aprobarea aderării comunelor Belin, Bixad, Boroșneu Mare, Cernat, Comandău, Estelnic, Lemnia, Micfalău și Poian la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV;
- Hotărârea nr. 18/2020, privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Statutul A.D.I. AQUACOV, respectiv Statutului și Actului Constitutiv actualizat al Asociației.

Hotărâri adoptate în 2020 în temeiul art. 16 alin. (3) din statut:

a) În ceea ce privește controlul direct asupra operatorului:

- Hotărârea nr. 1/2020, privind aprobarea, și propunerea către Adunarea Generală a Acționarilor al Gospodărie Comunală S.A. a unor noi membri în Consiliul de administrație al Operatorului Regional, în urma selecției candidaților evaluați de către FOX MANAGEMENT CONSULTANS S.R.L.;
- Hotărârea nr. 7/2020, privind aprobarea Raportului de monitorizare a executării contractului de delegare de către A.D.I. AQUACOV pe anul 2019;
- Hotărârea nr. 9/2020, privind avizarea Programului de reparații curente pe anul 2020, întocmit de Gospodărie Comunală S.A.;
- Hotărârea nr. 13/2020 privind avizarea Bilanțului contabil și al Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pentru anul 2019;
- Hotărârea nr. 14/2020, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pentru anul 2020;
- Hotărârea nr. 15/2020, privind avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019;
- Hotărârea nr. 16/2020, privind avizarea Raportului de activitate al Directorului General al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019;
- Hotărârea nr. 19/2020, privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare actualizat al Gospodărie Comunală S.A.;
- Hotărârea nr. 20/2020, privind avizarea Organigramei actualizate și Statutului de funcții actualizat al Gospodărie Comunală S.A.;
- Hotărârea nr. 21/2020, privind avizarea Bilanțului contabil al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul I. 2020;
- Hotărârea nr. 22/2020, privind avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul I. – 2020.

b) În ceea ce privește strategia de dezvoltare:

- Hotărârea nr. 5/2020, privind aprobarea ordinii de preluare în operare (sisteme de

alimentare cu apă și canalizare menajeră) a unor U.A.T.-uri din județul Covasna în cursul anului 2020;

- Hotărârea nr. 8/2020, privind aprobarea Programului de investiții al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2020;
- Hotărârea nr. 10/2020, privind aprobarea investiției „*Executare conductă de canalizare apă uzată din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) pe strada Cocorii, orașul Întorsura Buzăului*” conform Protocolului încheiat între părțile interesate;
- Hotărârea nr. 12/2020, privind aprobarea Programului de investiții revizuit al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2020 (revizia 1).

3.3 Proiectele a căror implementare a început prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu

În cursul anului 2020 Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A a continuat implementarea proiectului major finanțat inițial prin POS Mediu, iar după anul 2016 prin POIM, adică a proiectului denumit „*Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna*”.

Aparatul tehnic al A.D.I. AQUACOV a monitorizat periodic stadiul de implementare al proiectului, prin solicitări de informații de la operator, respectiv prin participarea Directorului Executiv al Asociației la ședințele de progres ale lucrărilor.

Singurul contract nefinalizat din cadrul proiectului major (contractul de rețele din Întorsura Buzăului) nu s-a putut finaliza în cursul anului 2020, deoarece lucrările rămase de executat în urma rezilierii contractului cu Antreprenorul care a început lucrările în 2012, trebuie reproiectate. În cursul anului 2020 operatorul a executat cu personalul propriu, sau prin firme specializate, lucrări de remediere pe străzile pe care investițiile începute au fost abandonate: străzile Bisericii și Mihai Viteazu. Pe strada Bisericii lucrările au fost finalizate, capacele căminelor de canalizare au fost aduse la nivelul carosabilului și s-a reasfaltat strada pe toată lungimea ei.

Au mai rămas lucrări de finalizat în Brădet și strada Mihai Viteazu. Operatorul a angajat o firmă de proiectare, care a început reproiectarea obiectelor de investiții nefinalizate.

3.4 Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM)

În luna august 2019 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Fondurilor Europene și Gospodărie Comunală S.A. pentru activitățile de proiectare și de pregătire a aplicației de

finanțare pentru noul proiect major în domeniul extinderii sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră din județul Covasna. Ordinul de începere pentru prestarea serviciilor către asocierea cu care s-a semnat contractul de servicii în luna noiembrie 2018, s-a emis cu data de **03.09.2019**.

În luna mai 2020 s-a finalizat revizuirea Masterplanului de apă și apă uzată, și a început pregătirea studiului de fezabilitate.

Directorul Executiv al asociației a participat la ședințele de progres lunar organizate de Gospodărie Comunală S.A. pentru monitorizarea implementării activităților.

Personalul asociației a sprijinit Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) prin transmiterea de informații solicitate de prestator.

În cursul anului 2020, Asociația a sprijinit consultantul și UIP în colectarea datelor necesare elaborării Studiului de Fezabilitate.

3.5 Contractul de Delegare și monitorizarea îndeplinirii acestuia

În conformitate cu prevederile din Contractul de Delegare, au fost întocmite Acte Aditionale prin care se reflectă mișcările de bunuri (intrări-ieșiri) mijloace fixe.

La urmărirea respectării condițiilor din Contractul de delegare a serviciului de apă și canalizare s-au avut în vedere următoarele:

- situațiile economico-financiare ale serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru orașele și satele aflate în operare;
- situațiile producției de apă și canalizare;
- buletine de analiză a calității apei;
- fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- asigurarea unui serviciu de calitate în ceea ce privește calitatea și cantitatea apei potabile furnizată consumatorilor, pe criterii de eficiență economică și managerială;
- reducerea costurilor – în primul rând la consumul de energie electrică – în paralel cu reducerea pierderilor de apă potabilă pe rețelele de distribuție;
- politica tarifară, aplicarea noilor tarife, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- realizarea indicatorilor de performanță, indicatori pe fiecare zonă de furnizare a apei;
- modul de exploatare și întreținere a mijloacelor fixe preluate în concesiune;
- stadiul de realizare a obiectivelor din programul de investiții și reparații propuse

pentru anul 2020;

- asigurarea protecției mediului și a domeniului public.

Raportul de monitorizare pe anul 2020 a executării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 04.11.2009 cu Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe se va întocmi în cursul primului trimestru din 2021, după ce se obțin toate informațiile necesare de la operator pentru întreg anul 2020.

La prezentul raport anual se anexează pentru exemplificare câteva rapoarte de activitate săptămânale, respectiv poze relevante din activitatea Asociației și Operatorului Regional.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

prin Director executiv, Fazakas András-Levente.



Red. Ing. B.A. – consilier tehnic

Raport de activitate pentru luna decembrie 2020

Concluziile lunii decembrie:

- Este imperios necesar înlocuirea conductei de distribuție din str. Betlen Gabor, care este într-o stare care nu permite furnizare apei.
- Propun ca în blocurile de locuit unde nu sunt asociații de locatari să se afișeze consumul lunar al apei, fiecare locuitor să cunoască ce consum a fost declarat de vecini, poate aflăm de ce unii plătesc factura altora.
- Lucrările de amplasare a conductei noi de apă potabilă din str. Cernatului avansează într-un ritm foarte lent.

RAPORT

2 decembrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețelele noi pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

3 decembrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețelele noi pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Bem Jozsef în urma spargerii accidentale a conductei de apă cu ocazia lucrărilor de amplasare a conductelor noi.

4 decembrie

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe țeava de furnizare a apei pe str. Bethlen Gabor nr 3. Țeava din oțel de 150 mm din anul 1970 prezenta o gaură de 20 mm care a cauzat în cursul zilelor de 30.11-02.12 o scădere a presiunii la etajele 3-4 din blocurile de locuințe pe străzile: 1 dec 1918, Nouă, Libertății, Dozsa Gyorgy. Lucrările sau desfășurat conform cerințelor tehnice.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețelele noi pe str. Bem Jozsef.

5 decembrie

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Dozsa Gyorgy nr 4 pe branșamentul de oțel de 50 mm cu vechimea de 55 de ani. Branșamentul se află într-o stare avansată de degradare, coroziunea a pricinuit o gaură de 20 mm, inundând canalul de branșare și canalul de apă menajeră, lucrările au fost remediate conform

cerințelor tehnice.

7 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețelele noi pe str. Bem Jozsef.

8 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețelele noi pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

9 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețelele noi pe str. Bem Jozsef.

10 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de plombare a conductei de aducțiune de 500 mm aflat în incinta Lic. GABOR ARON pe str. Fabricilor. Conducta care alimenta turnul de apă din incinta Liceului a inundat subsolul aripei noi. Neavând altă soluție tehnică deoarece aripa în cauză a fost construită recent peste conducta de aducțiune s-a convenit la desființarea și plombarea conductei. La sfârșitul lucrărilor s-a efectuat și spălarea conductelor de distribuție din municipiu.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

11 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Dozsa Gyorgy nr 41 la branșamentul blocului de locuit. Țeava din oțel de 75 mm s-a degradat rău necesitând înlocuirea acestuia pe o porțiune de 3 m.

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Bethlen Gabor nr 19 pe conducta de distribuție. Țeava din oțel de 200 mm din anul 1970 prezenta o gaură de 20 mm între alte două găuri deja reparate în luna august anul curent.

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Ghiocailor nr 12/b la apometrul și robinetul scării blocului de locuit.

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Tudor Vladimirescu nr 2 pe conducta de distribuție. Țeava din oțel de 150 mm din anul 1978 a cedat presiunii din cauza coroziunii excesive prezentând o gaură de 30 mm.

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Bethlen Gabor nr 17 pe conducta de distribuție. La nici o oră după finalizarea lucrărilor pe str. Tudor Vladimirescu la aproximativ 40 de m în str. Bethlen G. la o distanță de 15 m față de avaria reparată în cursul dimineții conducta a cedat iarăși.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

14 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare pe str Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă și branșarea blocului de locuit nr 7/B pe str. Cernatului nr 4.

15 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Cernatului nr 25 pe conducta de distribuție de 150 mm. Țeava din oțel din anul 1985 prezenta o gaură elipsoidală de cca. 30 mm, reparația sa decurs conform cerințelor tehnice.

-Monitorizarea lucrărilor de detectare a scurgerii de apă în incinta Liceului Gabor Aron pe conducta de 500 mm recent plombată. De la capătul plombat a conductei de aducțiune la o distanță de cca. 3 m s-a produs o gaură de 20 mm.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă și branșarea blocului de locuit nr 7/A pe str. Cernatului nr 4.

16 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă și branșarea blocului de locuit nr 7/C pe str. Cernatului nr 4.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare pe str. Bem Jozsef.

17 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea produsă pe țeava de aducțiune de 500 mm aflată în incinta Liceului Gabor Aron. Gaura detectată în cursul zilei de 15 decembrie a fost astupată conform cerințelor tehnice.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă și branșarea blocului de locuit nr 9/B pe str. Cernatului nr 2.

18 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conducta nouă pe str Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson de apă în str Benedek Elek.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă și branșarea blocului de locuit nr 9/A pe str. Cernatului nr 2.

21 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Școlii nr 22 pe țeava de distribuție din oțel de 100 mm, veche din anul 1968. Conducta foarte ruginită nu rezistă la presiunea actuală, la cca. 700 mm a mai fost reparată în anul 2020.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

22 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Bethlen Gabor nr 17. Conducta din oțel de 200 mm din anul 1970 prezenta o gaură de 10 mm la o distanță de 500 mm față de precedentă defecțiune care a fost remediată pe data de 11 decembrie.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

23 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

24 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

28 decembrie

-Monitorizarea lucrărilor de reparație pe conducta de distribuție în str. Mihai Eminescu nr 12/A. Hidrantul aflat în față, la nr 12/A la conexiunea cu țeava din oțel de 100 mm prezenta o gaură de 10 mm.


-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

29, 30, 31 decembrie

-Concediu de odihnă.

31.12.2020

întocmit
Molnar Endre



Raport de activitate pentru luna noiembrie 2020

Concluziile lunii noiembrie:

- Scoaterea cât mai grabnică din funcțiune a conductei din oțel, care alimenta punctul termic din str. Bethlen Gabor, care este foarte degradat.
- Echipa care execută amplasarea conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului avansează într-un ritm foarte încet .

RAPORT

2 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Păcii nr 6. Țeava de oțel de 100 mm din anul 1970 prezenta o gaură de 15 mm, sistarea apei a fost îngreunată de robinetele și vanele ruginite care nu se închideau corespunzător. Lucrarea a fost terminată corespunzător cerințelor tehnice.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23. - Monitorizarea lucrărilor de interconectare a rețelei noi din str. Molnar J. cu rețeaua veche din str. Dozsa Gyorgy.

3 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor de interconectare a rețelei noi din str. Molnar J. cu rețeaua veche din str. Dozsa Gyorgy.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23. - Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare și branșarea consumatorilor pe str. Bem Jozsef.

4 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor de reabilirare a conductei de apă potabilă în str. Cernatului.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare și branșarea consumatorilor pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.

5 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor la avaria produsă pe conducta de 400 mm din incinta Liceului Gabor Aron.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str Curtea 23, amplasarea capacelor de canalizare pe str. Curtea 22.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare și branșarea consumatorilor pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a conductei de apă potabilă în str. Cernatului.

6 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor de înlocuire a branșamentului pe str. 1 decembrie 1918 nr 12.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a capacelor de canalizare menajeră și pluvială

pe str. Curtea 22 și str. Curtea 23.

-Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a conductei de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare și branșarea consumatorilor pe str. Bem Jozsef.

9 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de reabilitarea conductei de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare și branșarea consumatorilor pe str. Bem Jozsef.

10 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de mutarea canalizării menajere de pe str. Molnar J., pe str. Păcii a blocului de locuit aflat la nr. 26/A pe str. Păcii.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă potabilă și canalizare unică pe str. Curtea 21.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

11 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de conectare a rețelei noi din str. Molnar J. cu rețeaua veche din str. Dozsa Gy.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasarea a conductelor de apă și canalizare unică pe str. Curtea 21.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

12 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de rebranșare a consumatorului de pe str. Dozsa Gy. nr 26.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă și canalizare unică pe str. Curtea 21.

13 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Purczel Janos nr 7. Branșamentul vechi din anul 1971 prezenta la robinetul de închidere o fisură care micșora debitul consumatorului, lucrările au fost executate conform cerințelor tehnice.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă și canalizare unică pe str. Curtea 21.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare pe str. Bem Jozsef.

16 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă și canalizare unică pe str. Curtea21.

17 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă și canalizare unică pe str. Curtea21.

18 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă și canalizare unică pe str. Curtea21.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.

19 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Ady Endre nr 1. Branșamentul vechi din anul 1972 din oțel de 32 mm prezenta o fisură de 10 mm. Lucrările au fost îngreunate de locul expus circulației intense și adâncimii de 2 m a conductei.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă și canalizare unică pe str. Curtea 21.

20 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă, canalizare unică și branșarea consumatorilor la conductele noi pe str. Curtea 21.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.

23 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

-Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conductele noi de apă și canalizare pe str. Curtea 21.

-Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.

24 noiembrie

-Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conductele noi de apă și canalizare pe str. Curtea 21.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.

25 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conductele noi de apă și canalizare pe str. Curtea 21.

26 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe țeava de 150 mm din oțel datînd din anul 1970. Conducta de alimentare a punctului termic din str. Bethlen Gabor aflat în conservare este într-o stare de degradare avansată necesitînd lucrări de reparații continue, de data asta valvele aflate pe conductă la intrarea în clădire au cedat, necesitînd scoaterea lor și plombarea conductei.
- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conductele noi de apă și canalizare pe str. Curtea 21.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a hidrantului pe str. Cernatului.

27 noiembrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei noi de apă potabilă pe str. Cernatului.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă, canalizare și branșarea consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conductele noi de apă și canalizare pe str. Curtea 21.

30.11.2020

întocmit
Molnar Endre



Raport de activitate pentru luna octombrie 2020

Concluziile lunii octombrie:

- Ar fii foarte util să fie disponibil un instalator, care să poată deplasa în timp cât mai scurt la fața locului, la sesizarea consumatorilor cu privire la presiunea scăzută la etajele 3 și 4, cu privire la conținutul de impurități din apa potabilă.
- Comunicarea către consumatori a problemelor ivite s-a îmbunătățit simțitor, în continuare trebuie să fie o deschidere către o transparență a facturărilor de consum în cazul blocurilor de locuit.

RAPORT

1 octombrie

Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Tudor Vladimirescu nr 2 pe conducta de distribuție de 110 mm din oțel din anul 1978. Conducta prezenta o gaură de cca 10 mm care a fost remediată conform cerințelor tehnice.

2 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă și canalizare unice pe str. Curtea 22.
- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conducta nouă pe str. Molnar J nr 54/a.
- Monitorizarea lucrărilor de desființare a valvelor pe conducta de aducțiune pe str. Molnar Jozsias în intersecția cu str. Dozsa Gyorgy.

5 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de desființare a conductelor de apă potabilă vechi pe str. Molnar J.
- Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială la Piața Agroalimentară pe str. Szocs Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă și canalizare unice pe str. Curtea 22.

6 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă și canalizare unice pe str. Curtea 22.
- Monitorizarea lucrărilor de desființare a conductelor de apă potabilă vechi pe str. Molnar J.
- Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială la Piața Agroalimentară pe str. Szocs J.

7 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă și canalizare în cadrul reabilitării totale a străzii Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială la Piața Agroalimentară pe str. Szocs J.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.

8 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe branșamentul de apă pe str. Ady Endre nr 1.
- Monitorizarea lucrărilor în intersecția străzilor Molnar J și Dozsa Gy. la interconectarea conductei noi din str. Molnar J cu conducta veche din str. Dozsa Gy. -
- Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială la Piața Agroalimentară.

9 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor la avaria produsă pe str. Cernatului la conducta de distribuție a apei de 150 mm din oțel veche din anul 1985. Conducta prezenta în prima fază două găuri de cca 20 mm la o distanță de 100 mm unul de celălalt. După remedierea acestora la reluarea fluxului de apă sa mai descoperit două găuri de 10 mm la o distanță de 500 mm respectiv 1000 mm față de primele găuri. Lucrările sau derulat conform standardelor impuse.
- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conducta nouă pe str. Molnar J nr 62. Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială la Piața Agroalimentară.

12 octombrie

- Consfătuire cu doamna Antal E. pe tema liniei de aducțiune a apei potabile înspre comunele Catalina, Ojdula, Turia și Sânzieni. Depunerea actelor de procese verbale de preluare în administrare de către Aqvacov respectiv Goscom SA în anumite străzi a rețelelor de apă și canalizare care au fost reabilitate.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă pluvială pe str. Curtea 23.
- Monitorizarea lucrărilor în str. Molnar J la desființarea vanelor vechi și racordarea consumatorilor la conducta nouă.

13 octombrie

- Întâlnire de lucru cu doamna Antal E., Szekeres I. inginerul de cadastru și ing. Balo A., Preda Alin de la TADECO, ing. Barabas S., pe tema alegerii rutei de aducțiune a apei potabile înspre comunele Catalina, Ojdula, Turia și Sânzieni.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă pluvială pe str. Curtea 23.
- Monitorizarea lucrărilor de racordare la conducta de furnizare nouă a consumatorilor pe str. Molnar J.

14 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor la interconectarea conductelor de azbociment și conducta nouă de distribuție a apei în intersecția dintre străzile Molnar J și Dozsa Gy. Lucrările s-au efectuat conform procedurilor tehnice cerute.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă pluvială pe str. Curtea 23.

15 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de interconectare a rețelei vechi pe str. Păcii în fața fabricii SECUIANA SA cu rețeaua nouă din str. Molnar J.
- Monitorizarea desființării rețelei vechi de aducțiune de apă pe str. Molnar J.

Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă pluvială pe str. Curtea 23.

- Monitorizarea lucrărilor la avaria produsă pe conducta de aducțiune de 350 mm din str. Kanta nr 15 în urma forării de inspectare pentru un studiu de geodezie.

16 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor pe str Bethlen Gabor nr 1, înlăturarea defecțiunii produse în urma ruginirii escesive a țevii de distribuție a apei potabile vechi din anul 1970.

Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.

Monitorizarea lucrărilor la avaria accidentală produsă pe conducta de distribuție de azbociment de 150 mm vechi din anul 1970 din str. Păcii în fața fabricii SECUIANA SA.

17 octombrie

Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea produsă pe conducta de distribuție din str.

Stadionului nr 1. Conducta din oțel de 100 mm vechi din anul 1982 prezenta o fisură de cca 50 mm care nu se putea repara sub presiune, a trebuit să se sisteze furnizarea apei pe strada respectivă.

19 octombrie

- Procurarea de la Primăria Tg Secuiesc a listei cu sesizările făcute de consumatorii de apă din perioada 13.07.2020-19.10.2020.

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea produsă pe conducta de distribuție din str Cernatului. Conducta din oțel de 150 mm din anul 1985 prezenta o gaură de 20 mm, defecțiunea a fost remediată conform cerințelor tehnice.

- Monitorizarea branșării consumatorilor la conducta nouă din str. Molnar J nr. 65.

Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str Curtea 23.

20 octombrie

- Întâlnire de lucru pe tema îmbunătățirii serviciilor oferite de SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA și a comunicării cât mai eficiente a întreruperilor de furnizare a apei potabile în municipiul Tg Secuiesc. Au fost prezenți din partea primăriei domnul primar Bokor Tibor, domnul consilier local dr. Szilveszter Szabolcs, din partea GOSPCOM ing. Fejer Aron membru în consiliul de administrație, domnul director Fazakas Andras din partea ADI AQVACOV.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.

21 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de interconectare a rețelei de apă reabilitată din str. Molnar J. cu conducta veche din str. Dozsa Gyorgy.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială, branșarea consumatorilor la conducta nouă de apă și racordarea la canalizarea nouă pe str. Curtea 23.

22 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23. 23 octombrie
- Monitorizarea lucrărilor la interconectarea rețelei de apă din str. Tudor Vladimirescu cu rețeaua nouă din str Molnar J.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef. Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.

26 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef.

27 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor la interconectarea rețelei noi din str. Bem Jozsef cu rețeaua veche din azbociment de 150 mm în intersecția cu str. Fortyogo.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.
- Monitorizarea lucrărilor de interconectare a rețelei noi din str. Molnar J cu rețeaua veche din str. Dozsa Gyorgy.

28 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef.
- Monitorizarea lucrărilor de interconectare a rețelei noi din str. Molnar J cu rețeaua veche din str. Dozsa Gyorgy.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.

29 octombrie


- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef. Monitorizarea lucrărilor de interconectare a rețelei noi din str. Molnar J. cu rețeaua veche din str. Dozsa Gyorgy, branșarea consumatorului de la nr. 2 din str. Dozsa Gyorgy.

30 octombrie

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe conducta de distribuție a apei în str. Rozelor. Țeva de oțel veche din anul 1976 cu diametrul de 100 mm prezenta două găuri de 20 mm la o distanță de 200 mm unul de celălalt, după remedierea lor s-a mai descoperit încă două găuri de 15 mm respectiv 20 mm la o distanță de primele de 700 mm și 500 mm. Avaria a fost remediată fără probleme majore.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductei de apă pluvială pe str. Curtea 23.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și canalizare noi pe str. Bem Jozsef.

30.10.2020.

Întocmit
Molnar Endre



Raport de activitate pentru luna septembrie 2020

Concluziile lunii septembrie:

- Pe str. Molnar Jozsias conducta de distribuție a apei potabile (200 mm) nu a fost învelită cu nisip la standardele cerute, în multe locuri în urma desfacerii gropilor pentru efectuarea bransărilor s-au găsit pietre mari direct pe țeavă fără înveliș protector de nisip.

- În blocurile de locuit de 4 etaje, la etajele 3 și 4 debitele țevelor vechi colmatate pe tronsoanele bucătăriilor nu satisfac față necesarului de apă pentru cele 5 apartamente. Concomitentă utilizarea a 5 mașini de spălat, 5 mașini de spălat vase și 5 încălzitoare de apă nu este posibil din cauza debitului mic a țevelor, proiectate în anii 1970-1990.

RAPORT

1 septembrie

- Întâlnire de lucru cu: domnul primar Bokor Tibor, domnul consilier local dr. Szilveszter Szabolcs, doamna Antal Emőke din partea autorității locale, domnul Barabás Sándor, domnul Pap Lajos din partea Gosp Com, domnul director Fazakas András, domnul ing. Baló Attila, domnul Molnár Endre din partea ADI AQUACOV pe tema includerii în masterplanul POIM a unor străzi nou înființate pentru care se solicită estinderea conductelor de alimentare cu apă și canalizare.

- La nivel local pentru anul 2021 se preconizează să se reabiliteze str. Mihai Eminescu.

- Monitorizarea lucrărilor la refacerea hidrantului vechi din str. Molnar Jozsias nr. 47, spart de către muncitorii de la SC Drumuri și Poduri SA care efectuează lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere.

2 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor efectuate de echipa de detectare a fisurilor în canalizarea menajeră din str. Kossuth Lajos nr 2. În urma ploii torențiale din săptămâna precedentă subsolul din imobilul sus menționat a fost inundat, canalizarea pluvială și menajeră fiind unică din anul 1972 a cedat la presiunea apei, fisurarea fiind în totalitatea diametrului de 200 mm a conductei de ciment. S-a luat măsura de schimbare cât mai grabnică a unui tronson de 12 m. Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Petofi Sandor nr. 14 la bransamentul din oțel de 32 mm, veche din anul 1974. Dificultățile s-au ivit din cauza canalizării unice, care se află chiar deasupra găurii de 10 mm și a refacerii gurii de scurgere a apei pluviale.

3 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Marton Aron nr. 15. Bransamentul de 32 mm din oțel veche din anul 1968 prezenta o gaură de 5 mm, la curățarea țevii s-a descoperit a doua gaură de 3 mm. Acest bransament a mai fost reparat anul trecut prezentând o stare avansată de ruginire, s-a luat decizia de a schimba o mare parte din el ce se află sub stradă.

4 septembrie

Monitorizarea lucrărilor pe str. Curtea 22 la începeră reabilitării conductelor de apă și canalizare menajeră-pluvială.

7 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor la schimbarea conductei de canalizare unice pe str. Kossuth Lajos nr 2. În urma ploii torențiale din luna august o porțiune a canalizării unice din str. Kossuth Lajos a cedat și a inundat subsolul de la nr 2. În urma inspecției efectuate s-a luat decizia de a schimba 12 m între două guri de canalizare aflate în fața imobilului nr 2.

- Monitorizarea lucrărilor la refacerea gurii de scurgere a apei pluviale în str. Petofi Sandor nr 14.

8 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor la branșamentul nou înființat pe str. Molnar Jozsias nr. 47.

- Monitorizarea lucrărilor la desființarea vanelor vechi din str. Molnar J. intersecția cu str. Păcii.

- Monitorizarea lucrărilor la refacerea infrastructurii drumului pe str. Kossuth Lajos în fața imobilului nr 2.

9 septembrie

- Întâlnire de lucru cu reprezentanții firmelor de consultanță TADECO CONSULTING și GREENVIRO pe tema Masterplanului POIM.

- Monitorizarea lucrărilor de branșare pe str. Molnar J nr. 47/a, 49, 51.

11 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J nr 53, 55.

- Monitorizarea lucrărilor de începere de desființare a vanelor vechi aflate în intersecția dintre străzile Molnar J și Dozsa Gyorgy.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă menajeră pe str. Curtea 23.

14 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J nr. 59.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă menajeră și branșarea consumatorilor pe str. Curtea 23.

15 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J nr. 57.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă menajeră și branșarea consumatorilor pe str. Curtea 23.

16 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J nr. 61.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă menajeră și branșarea consumatorilor pe str. Curtea 23.

17 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J nr 47/b a apei potabile și a canalizării apei uzate.

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă menajeră și a conductei principale de apă potabilă pe str. Curtea 23.

18 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J nr 46.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor de apă și apă menajeră pe str. Curtea 23.

21 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J nr 48/a, nr. 63.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a noilor conducte de apă și canalizare unice pe str. Curtea 22.

22 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta nouă pe str. Molnar J a consumatorului care locuiește pe str. Dozsa Gyorgy nr 22 dar este branșat de pe str. Molnar J.
- Monitorizarea lucrărilor de tragere a țevelor noi de apă și canalizare pe str. Curtea 22.

23 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare la conducta de distribuție nouă pe str. Molnar J nr 67 și nr.69.
- Monitorizarea lucrărilor la amplasarea conductelor noi de apă și canalizare unică pe str. Curtea 22.
- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Petofi Sandor nr. 5. Branșamentul datând din anul 1974 a cedat inundând subsolul învecinat. După remedierea defecțiunii sa constatat o scurgere minoră neidentificabilă.

24 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de detectare a scurgerii neidentificate din ziua precedentă pe str. Petofi Sandor nr 5. Cercetând dealungul branșamentului sa descoperit o altă gaură de 2 mm. Lucrările au fost finalizate conform cerințelor tehnice.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare unică pe str. Curtea 22.
- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conducta nouă pe str. Molnar J nr. 64 și 71.

25 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conducta nouă pe str. Molnar J nr 60 și racordarea la canalizarea de apă menajeră a locuinței aflată la nr. 71.
- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare unică pe str. Curtea 22.

27 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor la avaria pe str. Fabricilor la intersecția cu str. Dozsa Gyorgy la branșamentul fabricii MTS SA. Țeava de oțel din anul 1970 a cedat din cauza presiunii constante, fabrica fiind închisă de 10 ani. Cele două găuri de 15 mm sub presiune au fost greu stăpânite, lucrarea a durat cca 9 ore. Lucrările au fost îngreunate de conductele de gaz și electricitate de mare putere, care necesita o atenție sporită.

28 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de amplasare a conductelor noi de apă și canalizare unică pe str. Curtea 22.

- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conducta nou pe str. Molnar J nr 52 și nr 52/a. Monitorizarea refacerii infrastructurii pe str. Fabricii.

29 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor la conducta nou pe str. Molnar J nr 54.

- Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. 1 Decembrie 1918 nr 18 bl 21 sc B pe branșamentul de 110 mm din anul 1980. Țeava din oțel prezenta o gaură de 15 mm care a fost remediată conform normelor.

30 septembrie

- Monitorizarea lucrărilor la avaria produsă pe conducta de aducțiune de 400 mm pe str. Cernatului în fața Stadionului la intrarea în parcare. Conducta din oțel veche din anul 1985 prezenta o gaură de 10 mm, din cauza înălțării drumului conducta era la o adâncime de 2,5 m, solul nispos înbibat cu apă se surpa încontinuu îngreunând lucrările defecțiunea a fost remediată conform cerințelor tehnice.

Tg. Secuiesc, la 01.10.2020.

Întocmit
Molnár Endre



Raport de activitate pentru luna august 2020

Asociația de Dezvoltare Intercomunală „QUACOV”	
Nr. înreg.: 190	
Data: 10.09.2020	

Concluziile lunii august:

- spălarea conductelor de distribuție a apei potabile a fost bine primită de către consumatori.
- deoarece în mun. Tg. Secuiesc nu s-au înființat asociații de locatari și unii locatari nu sunt onești în a declara consumul real de apă, propun afișarea pe apartamente a consumului declarat și a plăților efectuate sau a neplății.
- multe neplăceri și întârzieri în efectuarea lucrărilor de urgență este cauzată de asfaltarea fără nici un temei a capacelor de canalizare și a capacelor de hidranți.

RAPORT

3 august

Consfătuire de lucru cu domnul director Fazakas A. privind întocmirea listei cu vechimea conductelor de apă după categorii de vârstă 50, 40, 20, de ani, includerea în listă a lucrărilor începute de reabilitare sau în curs de licitație de către administrația locală.

4 august

Monitorizarea lucrărilor la avaria din str. Dózsa György nr 7 a (poreclit blocul Olandezilor). Branșamentul de 50 mm din oțel din anul 1970 este ruginit foarte tare. Locuitorii au înlocuit conducta interioară a scării până la apometru, dar la nici 6 metri de aceasta branșamentul a cedat. Întregul branșament a fost schimbat. S-au ivit o serie de dificultăți tehnice care a necesitat mult timp până la finalizarea lucrării.

5 august

Cerere de informații de la doamna manager Antal Emőke despre stadiul lucrărilor începute de reabilitare a conductelor de furnizarea apei și a licitațiilor aflate în curs. Monitorizarea lucrărilor la avaria din str. Dózsa György nr 7 sc B. Cu numai o zi în urma avariei din scara A, a cedat și branșamentul scării B. Remedierea defecțiunii era și mai dificilă deoarece nu se putea escava mecanizat totul fiind executat manual. Monitorizarea lucrărilor la avaria din str. Nicolae Bălcescu intersecția cu str. Petőfi Sándor. Branșamentul Blocului nr. 46 a cedat, conducta de alimentare a străzii Petőfi Sándor fiind din anul 1974. O fisură mică prin care apa intră în canalul de termoficare abandonat nu a putut fi identificat, încă se caută soluții de remediere. Monitorizarea lucrării de branșare a consumatorilor la rețeaua nouă pe str. Molnar Jozsias.

6 august

Monitorizarea terminării lucrării la avaria din str Dózsa György nr 7 sc B. Alcătuirea listei cu vechimea /pe categorii de vârstă/ a conductelor de alimentare cu apă.

7 august

Monitorizarea lucrării de înlocuire a unei părți din branșamentul aflat pe str Purczel János nr 1. Întocmirea listei pe categorii de vârstă a conductelor de alimentare a consumatorilor.

8 august

Monitorizarea lucrării de avarie pe str Dózsa György nr 44. Branșamentul blocului str Libertății nr 2 sc A a cedat din cauza vechimii de 50 de ani. Menționez că pe acest branșament s-a mai lucrat pe capătul care intră în casa scării pe data de 13 iulie. S-au ivit greutăți din cauza conductelor de telefonie și de electricitate, adâncimea conductelor s-a mărit considerabil din cauza înălțării drumului ajungând la 2 m, solul instabil înbibat cu apă periclitează viața instalatorilor, conducta foarte ruginită trebuie schimbată cât mai repede posibil.

9 august

Monitorizarea lucrării la avaria produsă pe str Molnár Józsiás în conducta de 150 mm din oțel, veche din anul 1968. Țeava prezenta o gaură de 25 mm greutățile s-au ivit din cauza robineților ruginiți nefuncționali. A trebuit să se sisteze furnizarea apei de la GA-2. Echipa de serviciu a lucrat timp de 4 ore până la remedierea defecțiunii. După ce s-a pornit furnizarea apei a durat multe ore până să revină la presiunea acceptabilă la etajele 3 și 4.

10 august

Monitorizarea lucrărilor la avaria produsă pe str Fabricii în conducta de 150 mm din oțel datând din anul 1970. Țeava prezenta 3 găuri consecutive pe o porțiune de 500 mm a câte 15-20 mm. Echipa de lucru a reușit să remedieze defecțiunea produsă în 5 ore. Consfătuire de lucru cu dl director, pe tema întocmirii următoarelor liste:

- cu străzile în curs de reabilitare a rețelelor de distribuție a apei potabile de către administrația locală Tg Secuiesc
- cu stăzile propuse de ADI AQUACOV în cadrul POIM pentru reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile în mun. Tg Secuiesc

11 august

Monitorizarea lucrărilor la conducta de distribuție a apei potabile în cadrul reabilitării str. Molnar Jozsias, conducta de legătură între str. Păcii și Fabricii. Întocmirea listei cu străzile în curs de reabilitare a rețelei de distribuție a apei către consumatorii finali de către administrația locală.

12 august

Monitorizarea finalizării lucrării de schimbarea branșamentului la str. Dozsa Gyorgy nr 7 sc. A, sc B. Monitorizarea lucrărilor la amplasarea țevii de 150 mm între str. Molnar J. și intrarea la SECUIANA SA.

13 august

Monitorizarea lucrărilor la conducta de distribuție a apei în cadrul reabilitării str. Molnar J., tronsonul dintre str. Păcii și SECUIANA SA.

Monitorizarea lucrărilor de detectare a scurgerii minore din inersecția dintre străzile Petofi Sandor și Nicolae Bălcescu. Întocmirea listei străzilor propuse de ADI AQUACOV în cadrul POIM pentru reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile în mun. Tg Secuiesc.

14 august

Monitorizarea lucrărilor la avaria din str. Mihai Eminescu în dreptul numărului 25 sub canalul apei pluviale. Conducta din oțel de 100 mm din anul 1990 prezenta o gaură de 20 mm, la mai puțin de 50 de metri pe data de 24 iulie anul curent sau efectuat lucrări de reparații.

Monitorizarea lucrărilor la defectiunea în intersecția dintre străzile Petofi S. și Nicolae Bălcescu, la prima fisură ivită pe branșamentul blocului 47 pe str. Petofi S. nr 26 nu părea o defecțiune importantă dar la curățirea țevii se ivea la 30-50 de cm diferite găuri mai mici, s-a luat decizia de a schimba integral branșamentul oricum îmbătrănit din anul 1984. Lucrările au fost mult îngreunate de cablurile electrice, telecom și tunelul vechi de termoficare dar s-au încheiat conform cerințelor tehnice.

15 august

Monitorizarea lucrării la defecțiunea ivită pe str. Hatarer nr 1/a. Branșamentul consumatorului din anul 1970 prezenta o gaură de 15 mm dar și o fisură la îmbinarea cu conducta de 100 mm din azbociment. Lucrarea era îngreunată de starea avansată de ruginire, necesitând schimbarea branșamentului pe o porțiune de 1 metru de la conducta stradală.

17 august

Consfătuire cu domnul director Fazakas pe tema alcătuirii unei liste cu străzile rămase neincluse în reabilitare de către administrația locală Tg. Secuiesc și în POIM de ADI AQUACOV.

Monitorizarea lucrărilor de branșare a fabricii SECUIANA SA la noua conductă ce leagă str. Molnar J. de str. Fabriciilor.

18 august

Întocmirea listei cu străzile din mun. Tg. Secuiesc pe zone a conductelor de distribuție a apei mai vechi de 40 de ani rămase neincluse în reabilitare de către administrația locală și în cadrul POIM propuse de ADI AQUACOV.

19 august

Monitorizarea lucrărilor la reparațiile efectuate după spargerea branșamentului de 32 mm și a canalizării menajere pe strada Bem Jozsef nr 61 de către constructorul Baumaister srl care reabilitează strada.

Dificultățile s-au ivit din cauza circulației intense din zona respectivă, lucrările au fost realizate în timp, preconizați și anunțați prealabili pe siteul GOSP-COM.

20 august

Monitorizarea spălării conductelor principale de furnizare a apei potabile în mun. Tg. Secuiesc. În data de 19-20 august între orele 23-06, m-am deplasat cu echipele de lucru la deschiderea hidranților stradali. Au fost puncte unde s-au acumulat reziduri semnificative exemplu fiind str. Kanta, str. Cernatului, str. Fabricilor.

Monitorizarea lucrărilor la reparația conductei din oțel de 150 mm din str. Cernatului nr 4 veche din anul 1985, care prezenta o gaură de aproximativ 20 mm. Lucrările au fost efectuate prompt în timp, anunțați pentru întreruperea furnizării apei.



24 august

Deplasarea la str. Dozsa Gyorgy nr 7 în urma sesizărilor primite. În urma ploilor abundente gropile săpate și acoperite s-au tasat, au apărut denivelări mari care îngreunau circulația locatarilor. Am anunțat problemele ivite dl. Ing. Pap L.

25 august


Monitorizarea lucrărilor de amplasare a hidranților pe str. Molnar Jozsias.

În urma sesizărilor primite m-am deplasat pe strada Rozelor, locuitorii au semnalat curgerea în canalul pluvial a unei cantități mari de apă, în urma controlului am constatat faptul că apa provenea de la subsolul Căminului de Nefamiliști aflat în reabilitare, care era scoasă de muncitori cu motopompa. M-am deplasat pe str.

Purczel Janos nr 1 în urma sesizării primite de la un locatar, am constatat o surpare minoră în trouarul din fața casei care provenea din tasarea cauzată de ploaia torențială din zilele premergătoare. Am anunțat problema pentru rezolvare dl. Ing. Pap L.

26 august

Monitorizarea lucrărilor de desființare a căminului cu vane din str. Molnar Jozsias în intersecția cu str. Păcii. Monitorizarea montării hidrantului pe str. Molnar Jozsias nr 61.

**27 august**

Monitorizarea lucrărilor de montarea a apometrului pe str. Molnar J. nr 28. Monitorizarea lucrărilor de montare a hidranților pe str. Molnar J. în fața nr 67 respectiv 71. Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe țeava de azbociment de 150 mm pe str Bethlen Gabor.

31 august

Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită în incinta SC POLIPROD SA pe bransamentul de 100 mm. Monitorizarea lucrărilor la defecțiunea ivită pe str. Libertății nr 54 bl 15 pe conducta de oțel de 125 mm veche din anul 1984. Conducta prezenta două găuri de 15 mm la o adâncime de 2 m sub conducta de gaz recent schimbată îngreunând lucrările.

Tg. Secuiesc, 31.08.2020.

Molnár Endre

Raport de activitate pentru luna iulie 2020

CONCLUZIILE

- pentru o intervenție mai scurtă în timp, sunt necesare scule și echipamente mai moderne
- în anotimpurile mai ploioase ar fi necesar un cort sub care să poată efectua lucrările în siguranță sub 2 m, să se lucreze numai cu asigurare contra surpărilor
- este necesar începerea cât mai grabnică a înlocuirii țevelor foarte uzate din anii 1968-1980 cu toate branșamentele aferente
- informările privind sistările de apă să fie mai precise și la timp util, atât pentru consumatorii, cât și pentru reprezentantul ADI AQUACOV

RAPORT

1 iulie

Aprofundare în materialele, Statutul asociației AQUACOV, Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

2 iulie

Studiul scrisorii nr 58/25.02.2020 cu privire la înștiințarea primarului mun. Tg. Secuiesc despre includerea în inventarul domeniului public a bunurilor noi recepționate, care au fost transmise de către GOSP-COM SA.

3 iulie

Consfătuire cu dl primar Bokor Tibor. Sunt prezenți Papp Lajos din partea Gosp-Com, dl Szilveszter Szabolcs consilier local, expert în domeniul conductelor de apă și canalizare. În urma discuțiilor purtate -aproximativ două ore-, concluziile trase au fost următoarele:

- o reacție mai promptă în urma sesizărilor primite de la consumatori la defecțiunile ivite și afișarea pe pagina web a Gosp-Com;
- începerea lucrărilor de marcarea a punctelor unde pot fi amplasate; ceasuri de presiune pentru identificarea țevelor sparte, unde apa scăpată nu iese la suprafață și se pierde în canalizare;
- includerea în bugetul anului viitor a înlocuirii unori porțiuni a țevelor din oțel din anii 1970-1980 în zonele cele mai afectate de defecțiuni.

6 iulie

Monitorizarea lucrărilor de interconectarea străzilor Păcii cu Molnár Józsiás în urma reabilitării conductei de furnizare a apei din str. MJ. S-au ivit greutăți în oprirea alimentării cu apă a zonei Păcii din cauza robinetelor foarte uzate din anii 1970.

7 iulie

Întâlnire de lucru cu dna Oláh Judit pentru demararea procedurilor de luare în inventar a bunurilor transmise de GOSP-COM în urma lucrărilor executate în cadrul proiectului major POS MEDIU.

8 iulie

Monitorizarea lucrărilor de reparație a conductei din str. Bethlen Gábor. Țeava de 110 mm din oțel veche din anul 1970 prezenta două găuri de 20-20 mm la o distanță de 100 mm unul de celălalt. Această conductă a mai fost reparat recent în ultimile 6 luni de două ori. Conducta a fost reparat conform cerințelor tehnice.

9 iulie

Am participat la monitorizarea lucrării de reparație a defecțiunii cauzată de spargerea țevii de distribuție a apei în str Cernatului. Țeava din oțel de 120 mm veche din anul 1985 prezenta o gaură de 25 mm la o adâncime de 2 m. S-a ivit o îngreunare a lucrării din cauza mașinilor parcate, identificarea proprietarilor și mutarea lor necesitând multe ore. Lucrările s-au efectuat în condițiile prevăzute de standardele impuse. Monitorizarea bransărilor efectuate de echipa de la GOSP-COM în str. Molnar Jozsias.

10 iulie

Monitorizarea lucrării de reparație a țevii sparte din str. Szócs József. Țeava de oțel de 110 mm, veche din anul 1972 prezenta o gaură de 20 mm. Greutăți sau ivit din cauza masinilor parcate și a traficului intens dinspre Piața Agroalimentară și a conductei de gaz, care se afla chiar deasupra spărturii. Monitorizarea bransării locuințelor în str. Molnar Jozsias.

13 iulie

Monitorizarea lucrării de bransare a consumatorilor casnici din str. Molnar Jozsias. Întocmirea listei cu vechimea conductelor de apă și canalizare.

14 iulie

Consultare cu dna Oláh Judit cu privire la întocmirea hotărârii de consiliu local pentru luarea în patrimoniul public al mun., lucrări executate în cadrul proiectului major POS MEDIU. Solicitarea inventarului domeniului public al mun. Tg. Secuiesc. Deplasarea la Catalina pentru Inventarul domeniului public al comunei. Monitorizarea lucrării de bransare a locuințelor în str. Molnar Jozsias.

15 iulie

Am predat materialele pentru dna Rozsnyai Éva listele patrimoniului public al Catalinei și mun. Tg. Secuiesc. Consultare cu dir. dl. Fazakas András și cu dl. inginer Baló Attila cu privire la documentațiile cerute de la primăria mun. Tg. Secuiesc. Monitorizarea bransării consumatorilor din str Molnar Jozsias.

16 iulie

Consultarea doamnei Oláh Judit și doamnei manager Antal Emőke pe tema hotărârii consiliului local de luare în patrimoniul public a lucrărilor efectuate de către primăria Tg Secuiesc între anii 2008-2018. Monitorizarea bransării în str. Molnar Jozsias. Întocmirea listei cu vechimea conductelor de apă.

17 iulie

Monitorizarea bransării în str. Molnar Jozsias. Întocmirea listei cu vechimea conductelor de apă și canalizare.

18 iulie

M-am deplasat pe str. Kossuth Lajos nr. 8, după sesizarea dl. primar Bokor Tibor.

Conducta de branșare foarte veche din anul 1981 a dl. Szász László, care a fost reparată cu 10 zile în urmă s-a spart. Din cauza neorganizării suficiente avaria nu a fost reparată în cursul zilei de sâmbătă și duminică. Rugăm conducerea unității să dispună o intervenție promptă și la sfârșitul săptămânilor.

20 iulie

Consultarea dl. Szabó Árpád și Mikó Aba privind cererea d-nei Oláh Judit, de a avea și mun. Tg. Secuiesc documentația tehnică privind lucrările efectuate în cadrul POS MEDIU. Rugămintea doamnei este, de a se întocmi un Referat stare de degradare a mijloacelor fixe propuse pentru casare.

Monitorizarea lucrării pe str. Kossuth Lajos nr. 8, a înlocuirii branșării vechi a dl. Szász László. Lucrările au fost îngreunate de o ploaie torențială, dar au fost efectuate conform standardelor impuse.

21 iulie

Monitorizarea lucrării de reparație la conducta de distribuție în str. Fabricii nr. 4.

Conducta de oțel de 90 mm din anul 1970 s-a spart, prezentând o gaură de 15 mm.

Consumatorii au fost înștiințați în prealabil de sistarea apei. M-am deplasat pe str. Mihai Eminescu nr. 2 lacerarea dl. primar pt. clarificarea unor neînțelegeri privind culoarea și aspectul apei potabile din conducta domnului Kiss Levente.

Ne-am deplasat cu dl. Papp Lajos în urma unei sesizări a dl. Bába Lehel cu privire la conducta pluvială aflată în fața restaurantului SZÉKELY care nefiind bine izolată are tendința de a inunda subsolul clădirii. S-a promis remedierea grabnică a izolării.

22 iulie

Monitorizarea lucrării de reparație la conducta de distribuție pe str. Cernatului nr. 6.

Conducta de 110 mm din oțel din 1985 prezenta o spărtură de 15 mm cauzată și de rădăcinile copacilor /salcie plângătoare/, care s-au colăcit în jurul țevi. Lucrările au fost remediate prompt, informarea consumatorilor a fost în timp util. Monitorizarea lucrărilor de branșare a consumatorilor pe str. Molnar J. Întocmirea listei cu vechimea conductelor.

Dl. primar Bokor Tibor m-a sesizat prin sms la ora 22,15 despre faptul că în jumătate din oraș s-a sistat alimentarea cu apă. Neavând informații oficiale am furnizat informațiile din surse proprii. ***Solicit, ca reprezentant teritorial al ADI AQUACOV să fiu informat de sistările accidentale.***

23 iulie

Monitorizarea lucrărilor de căutare a scurgerilor cauzatoare de scădere a presiunii apei în conductele de furnizare pe teritoriul municipiului. Monitorizarea lucrărilor de branșare pe str. Molnar J.

Lucru la lista de vechime a conductelor .

24 iulie

Monitorizarea lucrărilor la avaria din str. Mihai Eminescu nr. 14. Țeava de 110 mm din anul 1990 prezenta o gaură de 10 mm din cauza ruginii.

Lucrările s-au efectuat în condiții bune conform protocolului. Monitorizarea lucrărilor de branșare pe str. Molnar J.

25 iulie

Monitorizarea lucrării de avarie în cursul zilei de sâmbătă în cartierul Rozelor.

Locuitorii au fost înștiințați în timp util. Țeava de branșament din oțel de 90 mm

veche din anul 1976 a cedat prezentînd o gaură de 10 mm, la nici 200 mm avuse o avarie cu cîteva luni înainte. De această dată echipa de intervenție de la sfîrșitul săptămînii era la datorie și a efectuat reparația în tip util.

27 iulie

Consultarea dl. ing Balo A. cu privire la întocmirea referatului de stare de degradare cerută de doamna Oláh J. pentru includera în hotărărea consiliului local a scoaterii din inventarul domeniului public a unori bunuri.

Consultarea doamnelor Oláh J, Antal E, Fábíán J. privind starea lucrării la hotărărea consiliului local de includere în inventarul domeniului public a lucrărilor executate în cadrul POS MEDIU. Monitorizarea lucrărilor la branșarea consumatorilor din str. Molnar J. Elaborarea listei străzilor cu vechimea conductelor de apă și canalizare.

28 iulie

Monitorizarea lucrărilor pe str. Molnar J. Monitorizarea executării schimbării branșamentului vechi din str. Nouă, curtea Policolor. Întocmirea listei cu vechimea conductelor.

29 iulie

Monitorizarea lucrării de reparație a branșamentului pe str. Gării nr. 36. Pe str. Gării se reabilitează toată infrastucura disponibilă, se reface drumul și se compactează fundația la o adîncime de 600 mm, vibrațiile afectează branșamentele noi și vechi.

Dl. primar a sesizat prin sms că pe str. Achim Andrei s-a oprit apa și consumatorii nu au fost înștiințați. În postarea pe pagina GOSP COM nu au fost trecute străzile numai GA 2, locuitorii neștiind ce înseamnă GA2, de unde primesc apa. PROPUN o înștiințare mai explicită.

30 iulie

Monitorizarea lucrării de branșare pe str. Molnar J. Întocmirea listei cu vechimea conductelor.

31 iulie

Monitorizarea lucrărilor de montare a contoarelor la branșările noi efectuate pe str. Molnar J. Întocmirea raportului de lucru pe luna iulie.

Tg. Secuiesc, 31.07.2020.

Molnár Endre