



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL COVASNA**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA**



Nr. înreg. 16.1991/2.10. 2022.

Ind. Dos. IV/A/1

**REFERAT DE APROBARE**

*La proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.*

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.

In conformitate cu prevederile **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile**, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor, respectiv a **Ordinului 1586/10.08.2022** pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale conform OUG 64/2022, în cadrul proiectelor POR 2014-2020 finanțate din fonduri nerambursabile, autoritatile contractante, pe baza solicitării executantului, trebuie să încheie acte aditionale la contractele de achiziție publică de lucrări, având ca obiect ajustarea valorii aferente cheltuielilor, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.

Avand în vedere cele de mai sus, s-a constatat că prevederile OUG64/2022, respectiv a **Ordinului nr.1586/10.08.2022** se aplică și în cazul

Contractului de lucrări nr.12975/ 12.03.2020, incheiat intre UAT Orasul Covasna si Cazicom Srl.

In urma primirii adresei executantului Cazicom Srl, înregistrata la UAT Orasul Covasna cu nr. 11895/18.07.2022, care respecta prevederile art.11 alin(1) din OUG, solicitarea vizeaza ajustarea a valorii aferente cheltuielilor, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.

UAT Orasul Covasna, respectand prevederile art.11, alin(3), a intocmit o nota justificativa privind indeplinirea prevederilor OUG 64/2022, respectiv s-a analizat faptul ca dupa incheierea actul aditional sunt indeplinite si prevederile Legii 98/2016 ,art.221 lit b) si c), in sensul ca modificarea valorii contractului nu depaseste 50% din pretul initial al contractului, dupa care a fost incheiat Actul aditional nr.2/05.08.2022 la Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna, privind constituirea rezervei de implementare in procent de 23% din valoarea restului ramas de executat, la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022, pentru reechilibrarea contractului de executie, adica 2.457.968,37 lei fara TVA.

In conformitate cu prevederile OUG 64/2022 art.12 alin.(1) Autoritatile de Management ale programelor operatinale incheie actele aditionale la contractele de finantare, daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:

**a)**beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel putin 75% din valoarea eligibila alocata prin contractul de finantare, cu exceptia proiectelor finantate prin PNDR, in cazul caruia procentul se stabileste in conformitate cu procedurile interne aprobatate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale. Pentru proiectele care sunt structurate in faze/etape, procentul de 75% se va raporta la valoarea eligibila a fazei/etapei;

**b)**beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a constituit rezerva de implementare a contractelor de achiziție, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanta de urgență;

**c)**beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a solicitat incheierea de act aditional la contractul de finantare;

**d)**beneficiarul fondurilor externe nerambursabile demonstreaza ca a parcurs etapele prevazute de prezenta ordonanta de urgență pentru incheierea actelor aditionale la contractele de achizitie, potrivit prevederilor art. 10, si prezinta documente in acest sens, in caz contrar, cheltuiala beneficiarului

afferenta rezervei de implementare devenind neeligibila. Recuperarea cheltuielilor care devin neeligibile se realizeaza in conditiile prevazute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu sunt afectati indicatorii de realizare si rezultat al proiectelor, respectiv nu sunt afectati indicatorii de monitorizare a proiectelor finantate prin PNDR;

f) costurile initiale ale investitiilor impreuna cu ajustarea de preț a contractelor de achiziție nu determina influente majore asupra sustenabilitatii financiare a proiectelor, acolo unde este cazul. In aceste situatii beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor refac analizele cost-beneficiu ale proiectelor cu luarea in considerare a ajustarilor de pret din care va rezulta ca valoarea neta actualizata si/sau, după caz, rata interna de rentabilitate nu devin negative sau nu sunt in masura sa afecteze major sustenabilitatea financiara a proiectelor.

In conformitate cu art.13 1) Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, constituie rezerve de ajustare a valorii la nivelul contractelor de finanțare prin majorarea valorii inițiale a cheltuielilor eligibile și/sau, după caz, a cheltuielilor neeligibile ale contractelor de finanțare, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

(2) Rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanțare se constituie pe baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, potrivit art. 9, și nu poate depăși valoarea cumulată a acestora.

(3) Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare poate avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită inițial.

(4) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară, prin grija autorităților de management, și se va opera în sistemul informatic MySMIS, acolo unde se impune, iar din aceasta se pot efectua plăti numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană.

(5) Evidențierea sumelor utilizate din cadrul rezervei de ajustare se determină ca diferență între valoarea fiecărei sume actualizată cu ajustările de preț și valoarea sumelor, neactualizată, în condițiile art. 17 alin. (8) lit. a2), b2), c2) și d2).

(6) Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, vor emite instrucțiuni pentru constituirea, evidența și plășile din rezerva de ajustare a prețului contractului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă este cazul.

(7) Autoritățile de management ale programelor operaționale și/sau organismele intermediare și/sau AR FAMI-FSI, după caz, încheie cu beneficiarii fondurilor externe nerambursabile acte adiționale la contractele/deciziile/ordinele de finanțare, în termen de 45 de zile de la data depunerii solicitării de către beneficiari, cu verificarea respectării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 12 și, după caz, a prezentării documentelor prevăzute la art. 10.

Actul aditional nr.2 la contractul de executie lucrari nr. 12975/12.03.2020 conform Instructiunii AM POR nr.42 din 2017 a fost transmis la ADR Centru pentru dovedirea parcurgerii etapelor necesare pentru încheierea actelor aditionale la contractele de achizitie, conform celor mentionate in art.10 din OUG 64/2022.

Astfel, în cazul Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017 pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimatică Covasna”, cod SMIS 119599, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna în calitate de beneficiar, se solicita majorarea valorii aferent contractului de finanțare prin constituirea rezervei de ajustare cu valoarea rezervei de implementare, 2.457.968,37 fără TVA, motiv pentru care propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată

PRIMAR,  
GYERÓ JÓZSEF





**ROMÂNIA**  
**JUDETUL COVASNA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA**



Nr. înreg: 16.200 / 12.10.2022

JIV/4/1

INITIAT  
PRIMAR  
GYERÖ JÓZSEF

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. /2022**

privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr.  
**315/16.08.2017** pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședință extraordinară din data de **13.10.2022**, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (\_\_\_\_).

Analizând:

- referatul de aprobare al primarului înregistrată sub numărul \_\_\_\_\_
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub \_\_\_\_\_
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- avizul comisiei juridice și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
- avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului.

Luând în considerare prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
- Ordinului nr.1586/2022 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
- Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, pentru proiectul cu titlu „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna în calitate de beneficiar;

- Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, incheiat intre U AT Orasul Covasna în calitate de „Achizitor” si Cazicom Srl în calitate de „Contractant”;

Ținând seama de:

- Adresa executantului Cazicom Srl înregistrat la UAT Orasul Covasna cu nr. 11895/18.07.2022 care respecta prevederile art.11 alin (1) din OUG, solicitare care vizeaza ajustarea valorii aferente cheltuielilor, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.
- Actul aditional nr.2/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.

În baza art. 129 alin. (1) și alin. (14 ) art. 139 alin. (2) lit. ”e”, coroborat cu art. 5 pct. 33 ”dd”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/ 2019 privind **Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare**;

Cu votul “pentru” a \_\_\_\_ consilieri, “împotriva” a - consilieri,



## **H O T Ă R Ă Ş T E:**

**Art.unic (1)** Se aprobă solicitarea UAT Orașul Covasna privind modificarea Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, cu valoarea rezervei de implementare în sumă de **2.457.968.37 lei fără TVA**, din care cheltuieli eligibile 2.457.968.37 lei fără TVA.

**(2)** Prețul contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, se majorează cu valoarea rezervei de implementare, astfel valoarea reală a contractului este de **16.653.312,19 lei fără TVA**, valoare ce cuprinde valoarea ajustării conform O.U.G. 15/2021 pe situații de lucrări real executate și valoarea rezervei de implementare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL  
ORAȘULUI COVASNA  
VASILICA ENEA**



**JUDEȚUL COVASNA**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA**

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Nr. 16.201 din 12.10.2022  
IV/A/1

**Raport de specialitate**

privind solicitarea modificarii contractului de finantare cu titlul  
„Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”,  
Cod SMIS Proiect 119599

In conformitate cu prevederile **Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile**, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor, respectiv a **Ordinului 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale conform OUG 64/2022, în cadrul proiectelor POR 2014-2020 finanțate din fonduri nerambursabile**, autoritatile contractante, pe baza solicititarii executantului, trebuie să incheie acte aditionale la contractele de achiziție publică de lucrări, având ca obiect ajustarea valorii aferente cheltuielilor, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.

Avand în vedere cele de mai sus, s-a constatat că prevederile **OUG64/2022**, respectiv a **Ordinului nr.1586/10.08.2022** se aplică și în cazul Contractului de lucrări nr.12975/ 12.03.2020, încheiat între UAT Orasul Covasna și Cazicom Srl.

In urma primirii adresiei executantului Cazicom Srl, înregistrata la UAT Orasul Covasna cu nr. 11895/18.07.2022, care respectă prevederile art.11 alin(1) din OUG, solicitarea vizează ajustarea a valorii aferente cheltuielilor, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022.

UAT Orasul Covasna, respectând prevederile art.11, alin(3), a întocmit o nota justificativa privind indeplinirea prevederilor OUG 64/2022, respectiv s-a analizat faptul că după încheierea actului aditional sunt indeplinite și prevederile Legii 98/2016 ,art.221 lit b) și c), în sensul că modificarea valorii contractului nu depășește 50% din pretul initial al contractului, după care a fost încheiat Actul aditional nr.2/05.08.2022 la Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind

Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna, privind constituirea rezervei de implementare în procent de 23% din valoarea restului ramas de executat, la data intrarii în vigoare a OUG 64/2022, pentru reechilibrarea contractului de execuție, adică 2.457.968,37 lei fără TVA.

In conformitate cu prevederile OUG 64/2022 art.12 alin.(1) Autoritatile de Management ale programelor operaționale încheie actele aditionale la contractele de finanțare, dacă sunt indeplinite cumulative următoarele condiții:

a)beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puțin 75% din valoarea eligibila alocată prin contractul de finanțare, cu excepția proiectelor finanțate prin PNDR, în cazul căruia procentul se stabilește în conformitate cu procedurile interne aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru proiectele care sunt structurate în faze/etape, procentul de 75% se va raporta la valoarea eligibila a fazei/etapei;

b)beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a constituit rezerva de implementare a contractelor de achiziție, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

c)beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a solicitat încheierea de act aditional la contractul de finanțare;

d)beneficiarul fondurilor externe nerambursabile demonstrează că a parcurs etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru încheierea actelor aditionale la contractele de achiziție, potrivit prevederilor art. 10, și prezintă documente în acest sens, în caz contrar, cheltuiala beneficiarului aferentă rezervei de implementare devinând neeligibile. Recuperarea cheltuielilor care devin neeligibile se realizează în condițiile prevăzute de Ordonață de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

e)nu sunt afectați indicatorii de realizare și rezultat al proiectelor, respectiv nu sunt afectați indicatorii de monitorizare a proiectelor finanțate prin PNDR;

f)costurile initiale ale investițiilor împreună cu ajustarea de preț a contractelor de achiziție nu determină influențe majore asupra sustenabilității financiare a proiectelor, acolo unde este cazul. În aceste situații beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor refațe analizele cost-beneficiu ale proiectelor cu luarea în considerare a ajustărilor de preț din care va rezulta că valoarea netă actualizată și/sau, după caz, rata internă de rentabilitate nu devin negativă sau nu sunt în masura să afecteze majoră sustenabilitatea financiară a proiectelor.

In conformitate cu art.13 **1) Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, constituie rezerve de ajustare a valorii la nivelul contractelor de finanțare prin majorarea valorii inițiale a cheltuielilor eligibile și/sau, după caz, a cheltuielilor neeligibile ale contractelor de finanțare, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.**

**(2) Rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanțare se constituie pe baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, potrivit art. 9, și nu poate depăși valoarea cumulată a acestora.**

**(3) Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare poate avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită inițial.**

**(4) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară, prin grija autorităților de management, și se va opera în sistemul informatic MySMIS, acolo unde se impune, iar din aceasta se pot efectua plăți numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană.**

**(5) Evidențierea sumelor utilizate din cadrul rezervei de ajustare se determină ca diferență între valoarea fiecărei sume actualizată cu ajustările de preț și valoarea sumelor, neactualizată, în condițiile art. 17 alin. (8) lit. a2), b2), c2) și d2).**

**(6) Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, vor emite instrucțiuni pentru constituirea, evidența și plățile din rezerva de ajustare a prețului contractului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă este cazul.**

**(7) Autoritățile de management ale programelor operaționale și/sau organismele intermediare și/sau AR FAMI-FSI, după caz, încheie cu beneficiarii fondurilor externe nerambursabile acte adiționale la contractele/deciziile/ordinele de finanțare, în termen de 45 de zile de la data depunerii solicitării de către beneficiari, cu verificarea respectării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 12 și, după caz, a prezentării documentelor prevăzute la art. 10.**

Actul aditional nr.2 la contractul de executie lucrari nr. 12975/ 12.03.2020 conform Instructiunii AM POR nr.42 din 2017 a fost transmis la ADR Centru pentru dovedirea parcurgerii etapelor necesare pentru incheierea actelor aditionale la contractele de achiziție, conform celor mentionate in art.10 din OUG 64/2022.

Astfel, în cazul Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017 pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna în calitate de beneficiar, se solicită majorarea valorii aferent contractului de finanțare prin constituirea rezervei de ajustare cu valoarea rezervei de implementare, 2.457.968,37 fără TVA.

Atasez prezentei următoarele documente:

- Notă justificativa privind intocmirea actului aditional nr.2 la contractul de executie lucrari nr. 12975/ 12.03.2020;
- Actul Aditional nr.2 la contractul de executie lucrari nr. 12975/ 12.03.2020;

Intocmit,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H", is placed over a horizontal line.

## **Nota justificativa-revizuita**

**pentru contract de lucrari**

Nr. înreg. 12804 / 01.08.2022

Data intocmirii: 01.08.2022

### **Cuprins**

1. Date generale privind contractual
2. Impactul crizelor asupra costurilor
3. Imprevizibilitatea
4. Întinderea riscului contractual
5. Reechilibrarea contractului
  - 5.1 Costuri
  - 5.2 Prelungirea duratei de execuie
  - 5.3 Modalitatea de reechilibrare
6. Confirmare de catre reprezentantul legal al beneficiarului
7. Informatii privind rezerva de implementare
8. Cazul specific al contractelor cu o formula existenta de ajustare
9. Multiplicator

Semnatura reprezentantului legal al Beneficiarului

## **1. Date generale privind contractul**

1. Titlul si numarul contractului; Executie lucrari privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea balneoclimaterica Covasna",numarul contractului 12975
2. Data semnarii contractului 12.03.2020
3. Antreprenor (inclusiv asociati,tert sustinatoare,subcontractanti): Antreprenor – Cazicom SRL, subcontractant – Trio Impex SRL
4. Beneficiar: UAT Orasul Covasna, Nr. inregistrare fiscala: 4404613
5. Proiect din care contractul face parte:
  - a) Titlu:"Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea balneoclimaterica Covasna"
  - b) codSMIS: 119599
  - c) Program Operational Regional 2014-2020
6. Tip contract: executie
7. Conditii contractuale: Legea 98/2016 privind achizitiile publice
8. Termen limita de depunerea ofertelor:18.11.2019
9. Data ordinului de incepere: 20.11.2020
10. Durata de executie initiala:18 luni
11. Stadiul de executie (inclusiv orice prelungire aprobată): in executie, realizat 23,09%. conform Borderoul centralizator al productiei anexat.
12. Durata perioadei de garantie: 36 luni
13. Pretul contractului la semnare (faraTVA): 13.894.337,10 lei
14. Pretul curent al contractului (inclusiv orice modificare aprobată, fara TVA): 14.195.343,82 lei
15. Valoarea lucrarilor executate pana la data intocmirii notei (faraTVA): 3.508.524,83 lei
16. Luna de referinta: Octombrie 2019/ Ianuarie 2021
17. Valoarea restului de executat la data intocmirii notei (faraTVA):

10.686.818,99 lei

18. Existenta in contractul initial a unei formule de ajustare: (descrierea formulei, valoarea curenta a multiplicatorului)

In contractul de executie nr. 12975/12.03.2020 initial nu a fost introdusa formula de ajustare.

19. A fost introdusa in contract o formula de ajustare (conform OG 15/2021): (descrierea formulei, data de introducere, valoarea curenta a multiplicatorului)

In contractul de executie nr. 12975/12.03.2020 prin Actul Aditional nr.1 din data de 01.10.2021 a fost introdusa formula de ajustare.

Pretul contractului se ajusteaza conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, respectiv Ordinul 1336/21.09.2021 emis de MDLPA. Formula folosita pentru ajustarea cheltuielilor aferente materialelor este urmatorul :

$$An = av + m * Mn/Mo,$$

Unde:

„An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

Atenției nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirekte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„av“ este un coefficient fix și reprezintă valoarea procentuală a platii în avans conform contractului;

„m“ reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„Mn“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n“ de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri);

„Mo“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Valoarea curenta a multiplicatorului este 3.076.865,72 lei, asa cum se

- mentioneaza si la punctul 8 lid d) din prezenta nota justificativa.
20. Modificari aprobate aferente art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016 respectiv art. 237 din Legea 99/2016 (se vor completa datele pentru fiecare modificare): Nu este cazul
- a) Data aprobarii
  - b) Scopul modificarii
  - c) Valoarea modificarii
21. Modificari aprobate aferente art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 respectiv art. 238 din legea 99/2016 (se vor completa datele pentru fiecare modificare): Nu este cazul
- a. Data aprobarii
  - b. Scopul modificarii:
  - c. Valoarea modificarii:
22. Valoarea cumulata a modificarilor aferente art. 221 alin. (1) lit. b)s i c) din Legea 98/2016 respectiv art. 237s i art.238 din Legea 99/2016 pana la acest moment (daca este cazul) Nu este cazul
23. Eventuale penaltati aplicate pana la acest moment antreprenorului si cauza acestora.
- Nu au fost aplicate pana la acest moment antreprenorului penaltati de intarziere.

## **2. Impactul crizelor asupra costurilor**

Schimbarea condițiilor economice, pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, a intervenit după termenul-limită pentru depunerea ofertelor, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 18.11.2019.

Ca dovadă că schimbarea condițiilor economice au intervenit după termenul limită de depunere a ofertelor a fost însăși faptul că măsurile de urgență de ajustare a prețurilor prin adoptarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică – modificări (Legea nr. 281/2021), respectiv a OUG 64/2022(publicat în Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022) au intrat în vigoare după data limită de depunere a ofertelor.

**Modalitatea concretă de impact și influența identificată a crizei economice post-COVID asupra contractului** a fost că aceasta a determinat, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții. Această creștere de preț a fost reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte, și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.

Creșterea de preț a determinat creșteri ale indicelui de cost total în construcții cauzate de creșterea prețului la materiale și manoperă, echipamente/bunuri și alte dotări independente nu a putut fi avută în vedere de către ofertanți la data

depunerii ofertelor și este o condiție de imprevizibilitate care nu a depins de acțiunea/inacțiunea părților contractuale fiindcircumstanțe pe care nici un contractant care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

**Modalitatea concretă de impact și influența identificată asupra contractului a crizei energiei** constă în faptul că ea a fost generată de contextul internațional și a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții.

Această criză a determinat creșteri necontrolate la prețul combustibilului, energiei și gazelor naturale. Nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la energie a fost luată la nivel european și național(2021) și este o condiție de imprevizibilitate care nu a depins de acțiunea/inacțiuneapărților contractuale fiindcircumstanțe pe care nici un contractant care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

**Modalitatea concretă de impact și influența identificată asupra contractului a crizei suplimentare ca urmare a conflictului militar din regiunea Mării Negre**constă în faptul că aceasta a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale,

manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Criza astfel a avut impact asupra creșterii prețului la materiale, echipamente, utilități publice, inclusiv energie, utilaje, precum și dotări independente, iar impactul asupra creșterii elementelor de cost este reflectat în indicele de cost în construcții total, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, indicii valorii unitare - total la import și indicii prețurilor de consum total, publicați de Institutul Național de Statistică al României.

Această criză nu a putut fi prevăzută de contractanți, nici declanșarea și nici durata ei și este o condiție de imprevizibilitate care nu a depins de acțiunea/inacțiunea părților contractuale fiind circumstanțe pe care nici un contractant care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și inevitabil, considerate cauze care nu depind de acțiunea/inacțiunea părților contractuale, sunt în afara controlului lor, nu se datorează greșelii sau vinei lor, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor.

Contractanții nu au putut să prevadă prin indicii totali de cost în construcții impactul pe care îl vor avea criza generată de virusul SARS-CoV-2, criza

prețului la energie, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, iar prognozele realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la data depunerii ofertelor nu au putut să aibă în vedere impactul acestora asupra costurilor în construcții.

Pentru justificarea faptului că executarea contractului a devenit oneroasă prezentăm, pentru elementele semnificative constituind prețul contractului, costurile avute în vedere la data ofertei și oferte curente pentru aceleași elemente.

Element semnificativ de cost	Costuri avute în vedere la data Ofertei		Oferte curente	Crestere
	PU	PU		
Nisip	28 ron/tona	39 ron/tona		39.28
Sort	25 ron/tona	36 ron/tona		44
Paitra Sparta	25 ron/tona	36 ron/tona		44
Balast	11 ron/tona	18.5 ron/tona		68.18
Nisip natural	26 ron/tona	37 ron/tona		42.30
Beton B150	190 ron/mc	250 ron/mc		31.57
Beton B250	230 ron/mc	290 ron/mc		26.08
Asfalt BAD 22.4	275 ron/tona*	354 ron/tona		28.72
Asfalt BAD 16	305 ron/tona*	412 ron/tona		35.08
Bordura T600	4.20 ron/buc	12 ron/buc		285.71
Pomparentru SPAU cu vanaintrare de DN250	84904.67 ron/buc	111291.01 ron/buc		31.08
Pomparentru SPAU cu vanaintrare de DN300	92857.05 ron/buc	122770.52 ron/buc		32.21
Otel beton	2.27 ron/kg	4.68 ron/kg		106.16

\*valoarea luata din oferta finanțieră depusă initial

Benzina	4.7166 lei/litru	7.2824	54.40
Motorina	4.9074 lei/ litru	7.7469	57.86

### **3. Imprevizibilitatea**

Schimbarea condițiilor economice nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire respectiv la momentul elaborării ofertei, având în vedere ca termenul limită de depunere a ofertelor a fost 18.11.2019, având în vedere prevederile OUG 64/2022 luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.

Indicii de cost total în construcții prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoza:

**Comparativul indicelui de cost în construcții totale**

Luna de referință  (luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor)		Indicil de cost în construcții totale, realizați, valabili în luna de referință	Indicil de cost în construcții pentru materiale, realizați, valabili în luna de referință	Indicil de cost în construcții, totale, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoza în luna de referință, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025				
An	Luna			Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025
2019	octombrie	134,70	111,80	145,83	150,20	150,20	150,20	150,20
2022	ianuarie	164,30	155,20	164,30	177,28	187,56	196,19	202,66
	februarie	166,00	158,90	166,00	179,11	189,50	198,22	204,76

Comparând indicii de cost, concluzia este că diferențele de cost sunt mari, astfel că, creșterile de costuri dovedesc un caracter imprevizibil în sensul că schimbările condițiilor economice, pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor, nu puteau fi avute în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul elaborării ofertei, afectând relațiile contractuale.

### **4. Intinderea riscului contractual**

Contractantul nu a determinat și nici nu putea determina, în mod obiectiv și

corect, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea finanțieră pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor, deoarece criza economică post-COVID, criza energiei și criza suplimentară ca urmare a conflictului militar din regiunea Mării Negre nu existau la momentul elaborării propunerii finanțiere, ele intervenind după termenul-limită pentru depunerea ofertelor, ele neputând fi avute în vedere.

Din cauza situațiilor imprevizibile, executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă pentru contractant.

Riscul imprevizionii în sensul articolului 1271 din Codul Civil nu este suportat de catre antreprenor, nu se regasesc clauze referitoare la acest aspect în contractul de execuție și anexele sale.

Luând în considerare elementele de la cap. 2 și 3, crizele menționate la art. 1 din OUG 64/2022 ce determină schimbarea excepțională a împrejurărilor, afectează în mod evident executarea contractului, acesta devenind oneros pentru contractant în modul în care, contractul devine mult prea avantajos pentru autoritatea contractantă el obținând lucrările, serviciile și dotările la un preț avantajos față de obligațiile asumate, executarea devenind pentru antreprenor vădit împovărătoare, costisitoare și apăsătoare, restabilirea echilibrului contractual fiind imperios necesară.

##### **5. Reechilibrarea contractului**

Contractantul prin adresa nr.12661/28.07.2022 a detaliat costurile care au stat la baza fundamentarii pretului initial al contractului de execuție, a atasat și oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost care au stat la baza fundamentarii pretului initial al contractului, respectiv a depus și o declaratie pe propria raspundere ca nu a beneficiat de facilitati acordate mediului de afaceri de catre guvern.

## 5.1 Costuri

Avand în vedere faptul ca contractul de execuție se incadrează în prevederile art.3, alin.(2) lit.a formula de ajustare aplicabilă este cea descrisă în art.17, alin.(8), lit (a<sup>1</sup>), respectiv :

$$V_{apl} = V_m \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICC_{mr}/ICC_{mlr}] + (V_{pl} - V_m) + (1 - \%cpm) \times \{(V_{pl} - V_m) \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICC_r/ICC_{plr}] - (V_{pl} - V_m)\},$$

unde:

$V_{apl}$  - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

$V_{pl}$  - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

$V_m$  - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

$ICC_{mr}$  - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

$ICC_{mlr}$  - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

$ICC_r$  - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

$ICC_{plr}$  - indicele de cost în construcții total, progronzat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

$\%av$  - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

$\%$  - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

$\%cpm$  - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

*luna "n"* - luna depunerii solicitării de plată.

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii

ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.

### Luna de referinta Ianuarie 2022

Vm	6.881.828,95	Valoare materiale rest de executat
Profit	0,03	
Avans	0,00	
ICCMr	155,20	ianuarie 2022
ICCMlr	109,80	ianuarie 2021
Vpl	10.686.818,99	valoare rest de executat
%cpm	0,3389	Construcții ingineresti reparatii capitale
ICCr	164,30	ianuarie 2022
ICCPlr	139,64	ianuarie 2021
Valoarea actualziata a platii solicitatate-V <sub>apl</sub>	13.877.845,50	
Valoarea ajustarii	3.191.026,51	
Procent de ajustare	29,86%	

### Luna de referinta Februarie 2022

Vm	6.881.828,95	Valoare materiale rest de executat
Profit	0,03	
Avans	0,00	
ICCMr	158,90	Februarie 2022
ICCMlr	109,80	ianuarie 2021
Vpl	10.686.818,99	valoare rest de executat
%cpm	0,3389	Construcții ingineresti reparatii capitale
ICCr	168,50	Februarie 2022
ICCPlr	139,64	ianuarie 2021
Valoarea actualziata a platii solicitatate-V <sub>apl</sub>	14.176.178,95	
Valoarea ajustarii	3.489.359,96	
Procent de ajustare	32,65%	

Pana la data intocmirii notei justificative nu au fost modificari efectuate asupra

contractului de executie conform art.221 alin.(1) lit. b) si c).

Având în vedere că contractul de execuție s-a atribuit și a fost încheiat ca urmare a unei proceduri simplificate, aplicarea formulei de ajustare nu conduce la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Pretul curent a contractului este în valoare de 14.195.343,82 lei fără TVA, valoarea rezervei de implementare, ce se va constitui fiind de 2.457.968,37 lei fără TVA, astfel valoarea actualizată a contractului de executie o să fie 16.653.312,19 lei fără TVA.

## 5.2 Prelungirea duratei de executie

Antreprenorul a semnalat necesitatea prelungirii duratei de executie a contractului, prin adresa nr.RT622/ 280.7.2022, prezintand impactul crizelor asupra respectarii termenelor contractuale, solicitand prelungirea duratei de executie pana la data de 30.05.2023.

Analizand motivarea antreprenorului cu privire la prelungirea duratei de executie a contractului de lucrari, se constata ca solicitarea are la baza urmatoarele argumente:

- impactul intarzierii furnizarii materialelor, distantarii sociale datorata conditiilor impuse de pandemia Covid-19, care au dus la diminuarea fluxului de aprovisionare precum si a numarului de persoane in santierul in executie;
- impactul crizei datorate razboiului din Ucraina, ce a dus la intarzierea fluxului de aprovisionare cat si la cresterea exploziva a preturilor la materialelor si materiilor prime, acestea avand deasemenea ca efect intarzieri in executia lucrarilor. Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la

materiale, determinând creșteri mari la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile.

-impactul întârzierii realizării lucrarilor pe anumite strazi a retelelor de apa-canal executate de Gospodaria Comunală Sfantu Gheorghe-operator regional, în afara proiectului.

Având în vedere că „Durata contractului și perioada de implementare” pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, conform Actului Aditional nr.2 la contractul de finanțare nr.315/17.08.2017, este de 77 luni, respectiv între data de 01.02.2017 și data de 30.06.2023, se constată că solicitarea prelungirii duratei de execuție a contractului de execuție până la data de 30.05.2023, se încadrează în perioada de implementare a investiției prevăzută în contractul de finanțare.

### 5.3 Modalitatea de reechilibrare

Modalitatea de reechilibrare a Contractului constă în reechilibrarea costului contractului prin ajustarea prețului contractului conform prevederilor OUG 64/2022.

## 6. **Confirmare de către reprezentantul legal al beneficiarului**

Reprezentantul legal Győrő József, în calitate de primar, confirmă realitatea indeplinirii condițiilor de imprevizibilitate a contractului și corectitudinea informațiilor cuprinse în prezenta nota justificativă.

## **7. Informatii privind rezerva de implementare**

Valoarea rezervei de implementare este de 2.457.968,37 lei fara TVA, respectiv 23 % din valoarea fara TVA din restul ramas de executat, conform art. 9 alin. (3) din OUG 64/2022.

Valoarea rezervei de implementare, 2.457.968,37 lei fara TVA, reprezinta 17,69% din pretul initial al contractului de executie.

Evidenta rezervei de implementare: prevederi privind singurul scop al rezervei de implementare: se va evidenția distinct, atât la momentul constituirii acesteia, cât și ulterior, prin suplimentarea și operarea plășilor necesare finanșării ajustărilor de preț conform art. 9 alin. (6) din OUG 64/2022.

Evidențierea plășilor în cadrul rezervei de implementare se va determina ca diferență între valoarea fiecărei plăști actualizată cu ajustările de preț și valoarea neactualizată cu ajustarea de preț potrivit art. 9 alin. (9) din OUG 64/2022.

Efectuarea platilor din rezerva de implementare: rezerva de implementare este destinat exclusiv platii ajustarilor de pret.

Aprobare de catre reprezentantul legal al beneficiarului: Gyerő József, Primar.

## **8. Cazul specific al contractelor cu o formula existenta de ajustare**

In contractul de executie nr. 12975/12.03.2020 prin Actul Aditional nr.1 din data de 01.10.2021 a fost introdusa formula de ajustare. Pretul contractului, conform Actului Aditional nr.1, se ajusteaza conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, respectiv Ordinul 1336/21.09.2021 emis de MDLPA. Formula folosita pentru ajustarea cheltuielilor aferente materialelor este urmatorul :

$$A_n = av + m * Mn/Mo,$$

Unde:

„ $A_n$ “ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

Atenție! nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„ $av$ “ este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a platii în avans conform contractului;

„ $m$ “ reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„ $Mn$ “ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „ $n$ “ de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „ $n$ “. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri);

„ $Mo$ “ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

- a) Caracterul de imprevizibilitate al reechilibrarii contractuale;

Caracterul imprevizibilitate al reechilibrarii contractuale sunt descrise în sectiunile 3,4,5 de mai sus.

- b) Clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilate; Clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilate sunt: clauza privind formula de ajustare/ pretul contractului.

- c) Modalitatea prin care se manifestă dezechilibrul contractului raportat la clauzele contractuale existente, inclusiv prin prezentarea de dovezi justificative în acest sens; A se vedea informațiile prezentate în secțiunea 2 de mai sus.

- d) Impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a pretului, existenta în contract la valoarea ramasa de

executat a contractului;

Valoarea multiplicatorul aferent formulei de ajustare a pretului existent in contract pentru luna februarie 2022

$$An=av+m*Mn/Mo$$

$$An=1*158.9/109.80 = 1.4471$$

$$6.881.828,95*1.4471= 9.958.694,67$$

$$10.686.818,99-6.881.828,95=3.804.990,04$$

$$9.958.694,67+3.804.990,04= 13.763.684,71$$

lei

Av	0
m	1
Mn	158,9/
	februarie 2022
Mo	109,80/
	ianuarie 2021
Valoare	6.881.828,95 lei
materiale	
Valoare rest de	10.686.818,99 lei
plata	

Valoarea ajustata – 13.763.684,71 lei

Valoarea multiplicatorului:

$$13.763.684,71-10.686.818,99 = \underline{\underline{3.076.865,72}} \text{ lei}$$

e) Impactul financiar al reechilibrarii contractuale prin aplicarea formulei de ajustare a pretului prevazuta de art.17, alin.(8) din OUG 64/2022 la valoarea restului ramas de executat a contractului.

Beneficiarul va calcula valoarea multiplicatorului<sup>4</sup> aferent formulei de ajustare a pretului prevazuta la art. 17 alin. (8), lit. a1) sau c1) dupa caz, din OUG 64/2022, pe baza indicilor publicati pentru luna februarie 2022.

Calculul va fi prezentat cu toate elementele de fundamentare.

Vm	6.881.828,95	Valoare materiale rest de executat
Profit	0,03	
Avans	0,00	
ICCMr	158,90	Februarie 2022
ICCmlr	109,80	ianuarie 2021
Vpl	10.686.818,99	valoare rest de executat
%cpm	0,3389	Construcții ingineresci reparații capitale
ICCr	168,50	Februarie 2022
ICCplr	139,64	ianuarie 2021
Valoarea actualziata a platii solicitata-V <sub>apl</sub>	14.176.178,95	
Valoarea ajustarii	3.489.359,96	
Procent de ajustare	32,65%	

Valoarea multiplicatorului:  $14.176.178,95 - 10.686.818,99 = \underline{\underline{3.489.359,96}} \text{ lei}$

f) Comparatia impactului financiar al celor doua formule

Beneficiarul va calcula urmatoarea valoare A:

[multiplicatorul conform lit.e) de mai sus-multiplicatorul conform lit.d) de mai sus]

*Multiplicatorul conform lit.d) de mai sus*

$$\underline{\underline{3.489.359,96}} - \underline{\underline{3.076.865,72}} / \underline{\underline{3.076.865,75}} = 0,13$$

Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) și impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărțită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, respectiv este de 13%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de ordonanță de urgență 64/2022.

## 9. Multiplicator

In prezenta nota, multiplicatorul inseamna rezultatul urmatoarei operatii:

$$Multiplicator = V_{apl} - V_{pl}$$

unde, conform definițiilor date in art.18 alin.(8)din ordonanta de urgența:

*Vapl* - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata, si

*Vpl* - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata.

Semnatura reprezentantului legal al Beneficiarului

Prenume, Nume: Gyerő József

Functie: Primar

Reprezentantul legal al Beneficiarului: U.A.T. Orasul Covasna

Semnatura:



## Act adițional nr. 2 - revizuit

la contract de lucrări nr.12975/ 12.03.2020

Preambul:

Având în vedere:

- Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.
- Adresa executantului nr. 579/08.07.2022 înregistrat la AC cu nr.11895/08.07.2022 privind intenția de solicitare a ajustării valorii aferente cheltuielilor pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței 64/2022;
- Adresa executantului nr. RT 622/28.07.2022 înregistrat la Primăria orașului nr. ad. 12661/29.07.2022 privind solicitarea de prelungire a contractului de lucrări până la data de 30 mai 2023.

**Părțile contractante:**

**UAT ORASUL COVASNA** cu sediul în Covasna, str.Piliske nr.1, județul Covasna, telefon:0040267340001, fax: 0040267342679, e-mail: primar@primariacovasna.ro, cod fiscal 4404613, cont nr. RO32TREZ24A840303580102X deschis la Trezoreria Tg.Secuiesc, reprezentat prin **Gyerő József**, primar, în calitate de „*Achizitor*”, pe de o parte

și

**CAZICOM SRL** cu sediul în Baile Olanesti, str. Silvicultorilor nr. 6, județul Valcea, telefon 0040250710237, email:office@cazicom.ro, numar de inmatriculare J38/438/1995, cod fiscal RO7545803, cont nr. RO59TREZ6715069XXX006624, deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea, reprezentat prin **Cazan Ion**, avand functia de administrator, în calitate de „*Contractant*”, pe de altă parte.

**Obiectul** prezentului act adițional îl reprezintă ajustarea prețurilor Contractului de lucrări nr.12975 din 12.03.2020, necesara ca urmare a creșterii de preț la materiale, manoperă, utilaje, transport, echipamente, dotări independente, precum și la alte elemente de cost generate de criza post-SARS-CoV-2, criza prețului la energie, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, care au avut un caracter imprevizibil și nu au putut fi anticipate în mod rezonabil la data încheierii contractului, respectiv constituirea unei rezerve de implementare în conformitate cu art.9 din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022, destinata platii ajustarilor de pret și modificarea duratei contractului

Prin efectul și în temeiul prevederilor art 11. alin (2)<sup>1</sup> și alin (3)<sup>2</sup> din OUG 64/2022 au încheiat prezentului act adițional, cuprinzând următoarele modificări /clauze:

<sup>1</sup>(2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1) în termenul menționat în cuprinsul același alineat sunt obligați să analizeze dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție/acordurilor-cadru și să încheie nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a), aprobată de reprezentantul legal al acestora, și dacă sunt îndeplinite condițiile din prezenta ordonanță de urgență sunt obligați să încheie acte adiționale la contractele de achiziție cu respectarea etapelor prevăzute la art. 10..

**Art. 1** Art. II "Prețul Contractului" din cadrul contractului de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 se modifică și va avea următorul cuprins,

2.2.1 Prețul contractului se ajustează conform Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

2.2.2 Restul fizic al lucrărilor de executat conform contract nr. **12975/ 12.03.2020** la data actului adițional pe baza centralizatorului întocmit și înaintat sub nr.579/08.07.2022 înșușit de executant și de dirigintele de șantier este **10.686.818,99** lei fără TVA.<sup>3</sup>

2.2.3 Formula de ajustare, conform art.17, alin.(8), lit a1 din OUG 64/2022:

$$V_{apl} = V_m \times \left[ (\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times ((V_{pl} - V_m) \times \left[ (\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] \\ - (V_{pl} - V_m)).$$

unde:

V\_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V\_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V\_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICC\_mr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;

ICC\_mlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICC\_r - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;

ICC\_plr - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii „n”, potrivit anexei nr. 4;

%\_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

%\_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

%\_cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul deconstrucție;

luna „n” - luna depunerii solicitării de plată

<sup>2</sup>(3) Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin (1) și a documentelor justificative aferente.

<sup>3</sup>Determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/ entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, înșușite de executant și de diriginte de șantier.”

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.

În situația în care indicele de cost în construcții total,  $ICC_r$ , sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor  $ICC_{mr}$  nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitive.

În situația în care raportul dintre indicii de cost în construcții totali, realizări, respectiv prognozați, aplicări, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat și se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată.  $ICC_{ptr}$  va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință.

În situația în care și acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31.12.2023, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se depășească condiția prevăzută la art. 8.

În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:

a)în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în ofertă inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

b)în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în ofertă inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și, corespunzător, nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului Național de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:

- a)clădiri rezidențiale noi - 47,31%;
- b)clădiri nerezidențiale noi - 45,82%;
- c)construcții ingineresti noi - 47,21%;
- d)clădiri rezidențiale reparații capitale - 37,76%;
- e)clădiri nerezidențiale reparații capitale - 42,42%;
- f)construcții ingineresti reparații capitale - 33,89%;
- g)clădiri rezidențiale reparații - 42,82%;
- h)clădiri nerezidențiale reparații - 46,93%;
- i)construcții ingineresti reparații - 46,82%.

**Art. 2 – Pct. 2.2.4. se abrogă.**

**Art. 3** După Art. II. Se introduce un nou articol, art. II<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

II<sup>1</sup> 1 În temeiul art.9 alin (1),(2),(3)<sup>4</sup> din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022, valoarea rezervei de implementare este de 2.457.968,37 lei fără TVA, din care cheltuieli eligibile 2.457.968,37 lei fără TVA, cheltuieli neeligibile 0 lei fără TVA, reprezentând 23 % din valoarea restului de executat a contractului de achiziție. Prețul contractului se majorează cu valoarea rezervei de implementare, astfel valoarea reală a contractului este de 16,653,312,19 lei fără TVA. Această valoare cuprinde valoarea inițială, valoarea ajustării conform OUG 15/2021 pe situații de lucrări real executate și valoarea rezervei de implementare.

II<sup>1</sup>.2 Achizitorul are obligația de a ține o evidență distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituirii acesteia, cât și ulterior, prin suplimentare și operarea plăților necesare finanțării ajustărilor de preț conform art. 9 alin. (6)<sup>5</sup> din OUG 64/2022.

Evidențierea plăților în cadrul rezervei de implementare se va determina ca diferență între valoarea fiecărei plăți actualizată cu ajustările de preț și valoarea neactualizată cu ajustarea de preț potrivit art. 9 alin. (9) din OUG 64/2022.

II<sup>1</sup>.3 Din rezerva de implementare pot fi efectuate plăți ale ajustărilor de preț ale contractului de achiziție, conform art.9 alin.(1) din OUG 64/2022.

**Art. 4 – Art. III Durata contractului - III. 1,** se modifica și va avea următorul cuprins:  
III.1 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada execuției lucrărilor, respectiv pe perioada de garanție a lucrărilor executate. Contractorul se obligă să execute și să finalizeze lucrările care sunt prevăzute în graficul de execuție, până la data de 30 mai 2023.

**Art.5 - Pet. 6.8 „Revizuirea Prețurilor” din Capitolul 6 „Plati contractuale”, din Secțiunea “Condiții Specifice” modifică și va avea următorul cuprins:**

6.8.1 Prețul contractului se ajustează conform Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

6.8.2 Restul fizic al lucrărilor de executat conform contract nr. **12975/ 12.03.2020** la data actului adițional pe baza centralizatorului întocmit și înaintat sub nr.579/08.07.2022 înșușit de executant și de dirigintele de șantier este **10.686.818,99** lei fără TVA.<sup>4</sup>

6.8.3 Formula de ajustare, conform art.17, alin.(8), lit al din OUG 64/2022:

$$V_{apl} = V_m \times \left[ (\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times \left\{ (V_{pl} - V_m) \times \left[ (\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] \right. \\ \left. - (V_{pl} - V_m) \right\}.$$

unde:

V\_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V\_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V\_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICC\_mr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;

ICC\_ml - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICC\_r - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;

ICC\_plr - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii „n”, potrivit anexei nr. 4;

%\_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

%\_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

<sup>4</sup>Determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/ entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, înșușite de executant și de diriginte de șantier.”

%\_cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul deconstrucție;  
luna „n“ - luna depunerii solicitării de plată

În situația în care indicele de cost în construcții total, ICC\_r, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICC\_mr nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitiv.

**6.8.4** În temeiul art.9 alin (1),(2),(3)<sup>4</sup> din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022, valoarea rezervei de implementare este de 2.457.968,37 lei fără TVA, reprezentând 23 % din valoarea restului de executat a contractului de achiziție. Prețul contractului se majorează cu valoarea rezervei de implementare.

**6.8.5** Achizitorul are obligația de a ține o evidență distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituției acesteia, cât și ulterior, prin suplimentare și operarea plășilor necesare finanțării ajustărilor de preț conform art. 9 alin. (6) din OUG 64/2022.

Evidențierea plășilor în cadrul rezervei de implementare se va determina ca diferență între valoarea fiecărei plăști actualizată cu ajustările de preț și valoarea neactualizată cu ajustarea de preț potrivit art. 9 alin. (9) din OUG 64/2022.

**6.8.6** Din rezerva de implementare pot fi efectuate plăști ale ajustărilor de preț ale contractului de achiziție, conform art.9 alin.(1) din OUG 64/2022.

**Art. 5** Modificările și completările aduse contractului nr. 12975/12.03.2020 prin prezentul act adițional sunt condiționate de aprobarea de către ADR Centru a modificării contractului de finanțare nr. 315 din 17.08.2017 cod SMIS 119599, astfel cum s-a stabilit prin punctul III din OUG 64/2022 respectiv în condițiile asigurării surselor de finanțare privind cheltuielile neeligibile intervenite.

**Art. 6** În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului act adițional, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți.

Celelalte prevederi ale contractului nr.12975/ 12.03.2020 rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

**UAT ORASUL COVASNA**

Prin Gyerő József – Primar



Contractant,

**CAZICOM SRL**

Prin Cazan Ion - Administrator





**ROMÂNIA**  
**JUDETUL COVASNA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA**

**HOTĂRÂREA NR. 127/2021**

**privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.**

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședință extraordinară din data de **11.10.2021**, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (14).

Analizând:

- referatul de aprobare al primarului înregistrată sub numărul 15378/07.10.2021
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub numărul 15380/07.10.2021
  - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
  - avizul comisiei juridice și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
  - avizul de legalitate dat de secretarul orașului.

Luând în considerare prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale-bugetare:
  - Ordinului nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractile sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;
  - Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna în calitate de beneficiar;

- Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, incheiat între U AT Orasul Covasna în calitate de „Achizitor” și Cazicom Srl în calitate de „Contractant”;

Ținând seama de:

- prevederile **Legii nr.24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Adresa executantului Cazicom Srl înregistrat la UAT Orasul Covasna cu nr. 14417/16.09.2021, privind solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021, respectiv nr. 14617/ 22.09.2021 cuprinzand solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele în conformitate cu Ordinul nr. 1336/21.09.2021;
- Actul aditional nr.1/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.

În baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) art. 139 alin. (2) lit. ”e”, coroborat cu art. 5 pct. 33 ”dd”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/ 2019 privind **Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare**;

Cu votul “pentru” a **14** consilieri, “împotriva” a - consilieri,


## **H O T Ă R Ă Ş T E:**

**Art.1** Se aprobă solicitarea UAT Orașul Covasna privind modificarea Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, privind realocarea economiilor/ sumelor de la categoria “diverse și neprevazute” și/sau de la alte categorii/ capitol bugetare în suma totală de **806.511,32 lei** fără TVA, precum și creșterea valorii neeligibile a proiectului, pana la acoperirea necesarului suplimentar identificat, în suma de **1.130.852,83 lei** fără TVA.

**Art.2** UAT orasul Covasna, isi asuma in mod legal cresterea valorii neeligibile a proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, cu suma de **1.130.852,83** lei fara TVA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
MOLNÁR JÁNOS**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL  
ORAȘULUI COVASNA  
VASILICA ENEA**



**ROMÂNIA**  
**JUDETUL COVASNA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA**

Nr. înreg.: 16.2021/12.10.2022.

Ind. dos.: IV/A/1

**AVIZ FAVORABIL**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599**

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a” din **OUG 57/2019 privind Codul administrativ**, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

**Temei legal general:**

- art. 129 alin. (1) și alin. (14) art. 139 alin. (2) lit. ”e”, coroborat cu art. 5 pct. 33 ”dd”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/ 2019 privind **Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare**;

**Temei legal special:**

- **Ordonanței Guvernului nr. 64/2022** privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

- **Ordinului nr.1586/2022** pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

- Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, incheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna în calitate de beneficiar;

**sunt corect invocate.**

**SECRETAR GENERAL  
AL ORAȘULUI COVASNA,  
Vasilica Enea**