



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



Nr. înreg. 15378 / 07. 10 2021.

Ind. Dos. I/1

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.

Baza legala

➤ Ordonana Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare în data de 03.09.2021, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materiale de construcții; Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

➤ Adresa executantului nr. 250/15.09.2021 înregistrat la AC cu nr.14417/16.09.2021 privind intenția de solicitare a ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele, pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021;

➤ Adresa executantului nr. 259/20.09.2021 înregistrat la AC cu nr.14617/22.09.2021 privind solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele, pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021

În conformitate cu prevederile exprese ale Ordinul nr. 1336/21.09.2021, în speta:

În cazul în care, în contextul implementării proiectului au fost înregistrate economii și/sau există fonduri ce pot fi realocate de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, pentru suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările ca urmare a ajustării prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței, sau în cazul în care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare ce pot acoperi parțial suplimentarul necesar în urma ajustării prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței, Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finanțare, având ca obiect relocarea, economiilor /sumelor de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, precum și creșterea valorii neeligibile a proiectului (dacă este cazul), până la acoperirea necesarului suplimentar identificat. Pentru situația creșterii valorii neeligibile a proiectului (dacă este cazul), solicitarea va fi făcută în condițiile în care Beneficiarii își pot asuma, în mod legal, creșterea valorii neeligibile a proiectului. b) Depunerea dosarului achiziției/actului adițional la contractul de achiziție publică/contractul sectorial de lucrări la Ol/AM - Dosarul actului adițional va fi transmis în termen de 10 zile lucrătoare de la încheiere, conform instrucțiunii AMPOR 130/11.11.2019, și va conține obligatoriu o nota justificativă, întocmită de autoritatea contractantă, din care să rezulte încadrarea în prevederile Ordonanței, valoarea lucrărilor executate și valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat.

Din cele relatate se constata urmatoarele:

încadrarea proiectului avand denumirea „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea Balneoclimaterica Covasna „ cod SMIS 119599, în prevederile art. 1 alin 1) din OG 15/2021;

încadrarea contractului de executie lucrari nr. 12975 din 12.03.2020 în prevederile art. 1 alin 2) litera b) din OG 15/2021;

indeplinirea de catre executantul lucrari a obligatiei stipulate de art.2) alineatele (10) din OG 15/2021

În aceste conditii prin efectul prevederilor OG 15/2021 a fost încheiat actul adițional nr.1/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr.12975/12.03.2020, drept pentru care este necesara solicitarea de modificare a contractului de finanțare, în sensul:

alocării economiilor realizate fata de bugetul proiectului;

realocării categoriei de diverse si neprevazute;

creșterii cheltuielilor neeligibile în scopul acoperiri ajustari cheltuielilor materiale, în temeiul Og 15/2021, în valoare de

1.937.364,15 lei fara TVA in baza centralizatorului întocmit si înaintat
sub nr.259/20.09.2021 însusit de executant si de dirigintele de santier.


**PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF**



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA



Nr. înreg.: 15379/07.10.2021
Ind. dos.: I/1

Inițiat
Primarul orașului Covasna
GYERŐ JÓZSEF

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____/2021
privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de _____ 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție ().

Analizând:

- referatul de aprobare al primarului înregistrată sub numărul _____;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub numărul _____;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- avizul comisiei juridice și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
- avizul de legalitate dat de secretarul orașului.

Luând în considerare prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Ordinului nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractile sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

- Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna în calitate de beneficiar;

- Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, încheiat între U AT Orasul Covasna în calitate de „Achizitor” și Cazicom Srl în calitate de „Contractant”;

Ținând seama de:

- prevederile **Legii nr.24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Adresa executantului Cazicom Srl înregistrat la UAT Orasul Covasna cu nr. 14417/16.09.2021, privind solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021, respectiv nr. 14617/ 22.09.2021 cuprinzând solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele în conformitate cu Ordinul nr. 1336/21.09.2021;

- Actul aditional nr.1/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.

În baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 pct. 33 ”ee”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/ 2019 privind **Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;**

Cu votul “pentru” a ____ consilieri, “împotriva” a ____ consilieri și “abțineri” a ____ consilieri,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă solicitarea UAT Orașul Covasna privind modificarea Contractului de finanțare nr. 315/17.08.2017, pentru implementarea proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod

SMIS 119599, privind realocarea economiilor/ sumelor de la categoria “diverse si neprevazute” si/sau de la alte categorii/ capitol bugetare in suma totala de **806.511.32 lei** fara TVA, precum si cresterea valorii neeligibile a proiectului, pana la acoperirea necesarului suplimentar identificat, in suma de **1.130.852,83 lei** fara TVA.

Art.2 UAT orasul Covasna, isi asuma in mod legal cresterea valorii neeligibile a proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, cu suma de **1.130.852,83 lei** fara TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL
ORAȘULUI COVASNA
VASILICA ENEA**



JUDEȚUL COVASNA PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Nr. 15320 din 04.10.2021

Raport de specialitate

privind solicitarea modificării contractului de finanțare cu titlul
„Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”,
Cod SMIS Proiect 119599

În conformitate cu prevederile **Ordonanței Guvernului nr.15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare în data de 03.09.2021, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materiale de construcții, respectiv a **Ordinului nr.1336/21.09.2021** pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractile sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, autoritățile contractante trebuie să încheie acte adiționale la contractele de achiziție publică de lucrări, având ca obiect ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021.

Având în vedere cele de mai sus, s-a constatat că prevederile **O.G. 15/2021**, respectiv a **Ordinului nr.1336/21.09.2021** se aplică și în cazul Contractului de lucrări nr.12975/ 12.03.2020, încheiat între UAT Orasul Covasna și Cazicom Srl, în cuprinsul căruia nu a fost prevăzută clauza de revizuire cu privire la preț. În urma primirii Adresei executantului Cazicom Srl înregistrată la UAT Orasul Covasna cu nr. 14417/16.09.2021, privind solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021, respectiv nr. 14617/ 22.09.2021 cuprinzând solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele în conformitate cu Ordinul nr. 1336/21.09.2021, UAT Orasul Covasna a încheiat Actul adițional nr.1/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.

Totodata in conformitate cu prevederile **Ordinului nr.1336/21.09.2021** beneficiarii contractelor de finantare trebuie sa solicite modificarea acestora, in sensul realocarii economiilor de la categoria "diverse si neprevazute" si/ sau de la alte capitole bugetare din cadrul bugetului proiectului, precum si cresterea valorii neeligibile a proiectului, pana la acoperirea necesarului suplimentar identificat.

Astfel, in cazul Contractului de finantare nr. 315/17.08.2017 pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna în calitate de beneficiar, se solicita realocarea economiilor/ sumelor de la categoria “diverse si neprevazute” si/sau de la alte categorii/ capitol bugetare in suma totala de 806.511,32 lei fara TVA, precum si cresterea valorii neeligibile a proiectului, pana la acoperirea necesarului suplimentar identificat, in suma de 1.130.852,83 lei fara TVA, in conformitate cu Nota justificativa anexa la prezenta.

Intocmit,

Pasa Sanda



NOTA JUSTIFICATIVA

Avind in vedere:

Ordonana Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare în data de 03.09.2021, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materiale de construcții;

Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Adresa executantului nr. 250/15.09.2021 înregistrat la AC cu nr.14417/16.09.2021 privind intenția de solicitare a ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele, pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021;

Adresa executantului nr. 259/20.09.2021 înregistrat la AC cu nr.14617/22.09.2021 privind solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele, pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021

Coroborat cu prevederile exprese ale Ordinul nr. 1336/21.09.2021, în speta:

În cazul în care, în contextul implementării proiectului au fost înregistrate economii și/sau există fonduri ce pot fi realocate de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, pentru suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările ca urmare a ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței, sau în cazul în care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare ce pot acoperi parțial suplimentarul necesar în urma ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței, Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finanțare, având ca obiect relocarea, economiilor /sumelor de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, precum și creșterea valorii neeligibile a proiectului (dacă este cazul), până la acoperirea necesarului suplimentar identificat.

Pentru situația creșterii valorii neeligibile a proiectului (dacă este cazul), solicitarea va fi făcută în condițiile în care Beneficiarii își pot asuma, în mod legal, creșterea valorii neeligibile a proiectului.

b) Depunerea dosarului achiziției/actului adițional la contractul de achiziție publică/contractul sectorial de lucrări la OI/AM

*- Dosarul actului adițional va fi transmis în termen de 10 zile lucrătoare de la încheiere, conform instrucțiunii AMPOR 130/11.11.2019, și va conține obligatoriu o **nota justificativă, întocmită de autoritatea contractantă**, din care să rezulte încadrarea în*

prevederile Ordonanței, valoarea lucrărilor executate și valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat.

s-a întocmit prezenta nota justificativă, prin care se constată următoarele:

- ✓ încadrarea proiectului având denumirea „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea Balneoclimaterică Covasna „ și cod SMIS 119599, în prevederile art. 1 alin 1) din OG 15/2021;
- ✓ încadrarea contractului de execuție lucrări nr. 12975 din 12.03.2020 în prevederile art. 1 alin 2) litera b) din OG 15/2021;
- ✓ îndeplinirea de către executantul lucrării a obligației stipulate de art. 2) alineatele (10) din PG 15/2021

În aceste condiții prin efectul și în temeiul prevederilor art. 2. alin (11)¹ și alin (12)² din OG 15/2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr. 12975/12.03.2020, drept care este necesară solicitarea de modificare a contractului de finanțare, în sensul:

- ✓ alocări economiilor realizate față de bugetul proiectului;
- ✓ realocări categoriei de diverse și neprevăzute;
- ✓ creșteri cheltuielilor neeligibile.

În scopul acoperirii ajustării cheltuielilor materiale, în temeiul OG 15/2021, în valoare de 1.937.364,15 lei fără TVA în baza centralizatorului întocmit și înaintat sub nr. 259/20.09.2021 însoțit de executant și de dirigintele de șantier.

Sinteza alocărilor, realocărilor și valorii neeligibile se prezintă astfel:

¹ (11) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (10), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea.

² (12) Actele adiționale prevăzute la alin. (11) se încheie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10) și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însoțite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3), formula prevăzută la alin. (6), care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat, coeficientul prevăzut la alin. (7), care se utilizează în cadrul formulei.

Tip	Furnizor	Nr.co.	Total fara TVA	TVA	Valoare Bugetata	Linie Buget	Valoare + Ajustare - Economii	Obs
AJUSTARE cf. OG 15/2021								
	Cazicom	12975/12.03.2020	13,894,337.10	2,639,924.05	87,520.17	1.3	1,130,852.83	ajustare neeligibila
Executie lucrari	Cazicom	12975/12.03.2020	13,894,337.10	2,639,924.05	12,913,838.65	4.1	1,937,364.15	total ajustare
					47,024.37	4.2	806,511.32	total economii + diverse si neprevazute
					584,000.00	4.3		
					269,490.76	5.1.1		
					13,901,873.95		-7,537 economii	
Diverse si neprevazute								
Cheltuieli conexe organizari de santier					572,438.66	5.3	-572,439	relocare diverse si neprevazute
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					67,372.27	5.1.2	-67,372	economii
Publicitate					43,691.60	2.1	-43,692	economii
Consultanta implementare proiect	Media One	16688/28.08.2020	8,399.00	1,595.81	8,403.35	6.1	-4	economii
			374,540.00	71,162.60	488,772.72	6.2	-114,233	economii
	E&M CONSULT		130,000.00	24,700.00	99,234.87	3.4/4	-1,235	economii

Astfel se propune realocarea sumei totale de 806.511,32 lei fara TVA, in cadrul cheltuielilor eligibile, in scopul acoperiri partiale a ajustari generate de aplicarea OG 15/2021, respectiv includerea in bugetul proiectului a sumei de 1.130.852,83 lei fara TVA in cadrul cheltuielilor neeligibile, in scopul acoperiri diferentei rezultate in urma ajustari generate de aplicarea OG 15/2021.

Primarul oraşului Covasna

GYŐRŐ JÓZSEF

Act adițional nr. ____

la contract de lucrări nr.12975/ 12.03.2020

Preambul:

Având în vedere:

- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare în data de 03.09.2021, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materiale de construcții;

- Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractile sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

- Adresa executantului nr. 250/15.09.2021 înregistrat la AC cu nr.14417/16.09.2021 privind intenția de solicitare a ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele, pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021;

- Adresa executantului nr. 259/20.09.2021 înregistrat la AC cu nr.14617/22.09.2021 privind solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele, pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței 15/2021,

Părțile contractante:

UAT ORASUL COVASNA cu sediul în Covasna, str. Piliske nr.1, județul Covasna, telefon: 0040267340001, fax: 0040267342679, e-mail: primar@primariacovasna.ro, cod fiscal 4404613, cont nr. RO32TREZ24A840303580102X deschis la Trezoreria Tg. Secuiesc, reprezentat prin **Gyerő József**, primar, în calitate de „**Achizitor**”, pe de o parte

și

CAZICOM SRL cu sediul în Baile Olanesti, str. Silvicultorilor nr. 6, județul Valcea, telefon 0040250710237, email: office@cazicom.ro, număr de înmatriculare J38/438/1995, cod fiscal RO7545803, cont nr. RO59TREZ6715069XXX006624, deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea, reprezentat prin **Cazan Ion**, având funcția de administrator, în calitate de „**Contractant**”, pe de altă parte.

Prin efectul și în temeiul prevederilor art 2. alin (11)¹ și alin (12)² din OG 15/2021 au încheiat prezentului act adițional, cuprinzând următoarele modificări /clauze:

¹(11) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (10), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea.

²(12) Actele adiționale prevăzute la alin. (11) se încheie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10) și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însoțite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul

Semodifica:

Art. II Prețul Contractului din cadrul contractului de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 și va avea următorul cuprins, respectiv se introduc următoarele puncte, astfel:

2.2.1 Prețul contractului se ajustează conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv Ordinul nr. 1336/21.09.2021 emis de MDLPA.

2.2.2 Restul fizic al lucrărilor de executat conform contract nr. **12975/ 12.03.2020** la data actului adițional pe baza centralizatorului întocmit și înaintat sub nr.259/20.09.2021 însușit de executant și de dirigintele de șantiereste **13.043.004,73 lei** fara TVA ³

2.2.3 Pentru ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, se va utiliza următoarea formula:

$$A_n = av + m * M_n / M_o$$

unde:

– „**An**” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată;

Nu sunt ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare nu se aplică echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

– „**av**” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului;

– „**m**” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

– „**Mn**” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”.

Indicii de preț sau prețurile de referință sunt aferente elementelor de cost relevante = 138,9 (iunie 2021 – data intrării în vigoare a OG 15/2021 este 03.09.2021)

– „**Mo**” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 = 109,8

$$A_n = 1 * 138,9 / 109,8 = 1.2651$$

2.2.4 În temeiul punctelor 2.2.1, 2.2.2 și 2.2.3 respectiv în temeiul anexei nr. 1.1 înaintate de executant sub nr. nr.259/20.09.2021 conform modelului din Ordinul 1336/21.09.2021, valoarea ajustării cheltuielilor materiale pentru lucrările rămase de executat este de **1.937.364,15 lei** fara TVA și pe cale de consecință indicatorii contractuali se modifică astfel:

- total valoare contract în urma aplicării ajustării conform OG 15/2021 este de **15.831.701,25 lei** fara TVA;
- valoarea executată pînă la data de 03.09.2021 în afara proceduri de ajustare reglementată de OG 15/2021 este în valoare de **851.332,37 lei** fara TVA;
- valoare contract rămasă de executat și ajustată conform OG 15/2021 este de **14.980.368,88 lei** fara TVA.

contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3), formula prevăzută la alin. (6), care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat, coeficientul prevăzut la alin. (7), care se utilizează în cadrul formulei.

³ Determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/ entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate pînă la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de diriginte de șantier.”

Art.6 Plati contractuale, alin.6.8 Revizuirea Preturilor din Sectiunea "Conditii Specifice"a avea următorul cuprins:

Preturile unitare aferente cheltuielilor cu materialele se ajusteaza:

2.2.1 Prețul contractului se ajustează conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv Ordinul nr. 1336/21.09.2021 emis de MDLPA.

2.2.2 Restul fizic al lucrărilor de executat conform contract nr. **12975/ 12.03.2020** la data actului adițional pe baza centralizatorului întocmit și înaintat sub nr.259/20.09.2021 însușit de executant și de dirigintele de șantier este **13.043.004,73** lei fara TVA ⁴

2.2.3 Pentru ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, se va utilize următoarea formula:

$$An = av + m * Mn / Mo$$

unde:

– „**An**“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată;

Nu sunt ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare nu se aplica echipamentelor, dotarilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

– „**av**“ este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului;

– „**m**“ reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

– „**Mn**“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”.

Indicii de preț sau prețurile de referință sunt aferente elementelor de cost relevante = 138,9 (iunie 2021 – data intrării în vigoare a OG 15/2021 este 03.09.2021)

– „**Mo**“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 = 109,8

$$An = 1 * 138,9 / 109,8 = 1.2651$$

2.2.4 În temeiul punctelor 2.2.1, 2.2.2 și 2.2.3 respectiv în temeiul anexei nr. 1.1 înaintate de executant sub nr. nr.259/20.09.2021 conform modelului din Ordinul 1336/21.09.2021, valoarea ajustării cheltuielilor materiale pentru lucrările rămase de executat este de **1.937.364,15 lei** fara TVA și pe cale de consecință indicatorii contractuali se modifică astfel:

- total valoare contract în urma aplicării ajustării conform OG 15/2021 este de **15.831.701,25 lei** fara TVA;
- valoarea executată pînă la data de 03.09.2021 în afara proceduri de ajustare reglementată de OG 15/2021 este în valoare de **851.332,37 lei** fara TVA;
- valoare contract rămasă de executat și ajustată conform OG 15/2021 este de **14.980.368,88 lei** fara TVA.

⁴ Determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/ entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate pînă la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de diriginte de șantier.”

Modificările din prezentul act adițional sunt condiționate de aprobarea de către ADR Centru a modificării contractului de finanțare nr. 315 din 17.08.2017 cod SMIS 119599 astfel cum s-a stabilit prin punctul IV al Ordinului 1336/2021 respectiv în condițiile asigurării surselor de finanțare privind cheltuielile neeligibile intervenite.

Celelalte prevederi ale contractului nr. **12975/ 12.03.2020** rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi 10.01.2021 prezentul act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
UAT ORASUL COVASNA
Prin **Gyerő József** – Primar

.....

Contractant,
CAZICOM SRL
Prin **Cazan Ion** - Administrator

.....

CAZICOM

Către: **ORAȘ COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAȘ COVASNA)**
Strada: Piliske, nr. 1, Sector: -, Judet: Covasna; Localitate: Covasna;
Cod Postal: 525200, Adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro;
Nr de telefon: +40 0267340001; Fax: +40 0267342679;

Ref.: **Contract nr. 12975 din 12.03.2020 - „Reabilitarea infrastructurii rutiere
în stațiunea Balneoclimaterică Covasna”**

Nr. Înreg.: **RT 250/ 15.09.2021**

PRIMĂRIA ORĂȘULUI
COVASNA
Nr. 14.517
zila 16 luna 09 anul 2022

Adresa

Prin prezenta, va solicitam ajustarea pretului contractului de achizitie publica nr. 12975 din 12.03.2020 **„Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea Balneoclimaterică Covasna”**, in conformitate cu OUG nr. 93/2021 publicata in Monitorul Oficial nr. 820 din 26.08.2021, respectiv Ordonanta nr. 15/2021 publicata in Monitorul Oficial nr. 833 din 31 august 2021, privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.


Cu stimă,
SC CAZICOM SRL
Director General,
Ing. Stoica Marius



Către: **ORAȘ COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAȘ COVASNA)**
Strada: Piliske, nr. 1, Sector: -, Judet: Covasna; Localitate: Covasna;
Cod Postal: 525200, Adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro;
Nr de telefon: +40 0267340001; Fax: +40 0267342679;

Ref.: **Contract nr. 12975 din 12.03.2020 - „ Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea Balneoclimaterică Covasna”**

Nr. Înreg.: **RT 259/ 20.09.2021**



DOMNULE PRIMAR,

Prin prezenta adresa va inaintam restul de executat la data de 3.09.2021 in conformitate cu **Ordinul nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 2014-2020, privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.

Va solicitam suplimentarea doar pentru sumele care rezultă din aplicarea Ordinul nr.1336/21.09.2021, fără includerea altor sume.


Va aducem la cunostinta publicarea in Monitorul Oficial nr. 833/31.august 2021 a **Ordonantei nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.**

Drept urmare, va rugam sa procedati la **intocmirea unui act aditional privind suplimentarea valorii contractului cu suma de 1.937.364,15 lei fara TVA, reprezentand diferenta dintre valoarea rest de executat a contractului si valoarea actualizata conform OG 15/2021 .**

Atasat prezentei va inaintam ANEXA conform OG 15/2021 (calculul ACTUALIZARII) si Borderoul centralizator din care reiese valoarea restului de executat actualizat cat si valoarea actualizata a contractului.

Cu stima,

Cu stimă,
SC CAZICOM SRL
Director General,
Ing. Stoica Marius





ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 15.381/07.10.2021.

Ind. dos.: I/1

AVIZ FAVORABIL

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a” din **O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ**, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

Temei legal general:

- art. 129 alin. (1) și alin. (14) art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 pct. 33 ”ee”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din **O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;**

Temei legal special:

- **Ordonanța Guvernului nr. 15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- **Ordinul nr. 1336/21.09.2021** pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractile sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020;

- **Legea nr. 24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SECRETAR GENERAL,
Vasilica Enea

E.V./R.Zs.